

بسمه تعالی													
گزارش روزانه													
روز:					پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۷۴۰۰۰۰ الی ۷۴۰۰۰۰								
تاریخ گزارش:					کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور								
شماره قرارداد:					دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب								
تاریخ قرارداد:					پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس								
جمع:					شروع ساعت کاری: ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰								
عوامل نظارت مقیم					وضعیت کارکرد ماشین آلات					مشخصات پرسنلی کارگاه			
تعداد	سمت	سر ناظر	ناظر	کمک ناظر	مطابق قرارداد	غیر فعال	آماده بکار	شیفت		تعداد	نوع دستگاه	مشخصات رانندگان	
								روز	شب			تعداد	سمت
۰			ناظر			۰	۳	۵	۸		بولدوزر	۹	راننده بولدوزر
۰			کمک ناظر			۰	۲	۴	۶		لودر	۶	راننده لودر
۰			نقشه بردار			۰	۱	۲	۳		گریدر	۲	راننده گریدر
وضعیت جوی آب و هوا						۰	۰	۳	۳		بیل مکانیکی	۴	راننده بیل
آفتابی						۰	۶	۱۵	۲۱		کمبرسی	۸	راننده کمبرسی
حداکثر	حداقل	دمای هوا				۰	۲	۳	۵		تانکر آبیاش	۳	راننده آبیاش
						۰	۰	۴	۴		تراک میکسر	۴	راننده میکسر
۳۴	۱۷					۰	۰	۰	۰		جرقفیل	۰	راننده جرقفیل
۵۳.۸۸٪		درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای :				۰	۰	۰	۰		کمبرسور باد	۴	راننده غلطک
۷.۰۱٪		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:				۰	۰	۱	۱		غلطک	۴	راننده سبک
۹.۷۲٪		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما :				۰	۰	۱۲	۱۲		سواری اوانت	۲	آشپزخانه
کل	روزانه	احجام واقعی	مطابق قرارداد	مجموع کارکرد	۰	۰	۰	۰	۰		تریلی کفی	۱	پیمانکار دست دوم
۲۲۹,۶۷۱	۱,۷۷۱	۱,۷۶۰,۴۱۵	۹۱۹,۱۰۶	m ³	۰	۰	۰	۱	۱		بچینگ بتن	۱۰	ابیه فنی
۱۴۴,۵۰۰	۴۹۶	۷۳۲,۹۴۷	۱,۶۰۷,۶۹۴	m ³	۰	۰	۰	۱	۱		پمپ بتن	۱۰	عملیات خاکی-بارگیری و حمل
۳۴۴,۷۷۷	۲,۲۶۷	۲,۲۰۰,۱۸۳	۱,۷۲۶,۷۷۱	m ³	۰	۰	۰	۱	۱		سیلو سیمان	۹	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل
۳,۵۹۴	۱۲۰	۲۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۰	m ³	۰	۰	۰	۰	۰		موتور ژنراتور	۱۸	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل
۲,۹۷۸	۶۰	۹۳,۸۲۲	۹۳,۸۲۲	m ²	۰	۰	۰	۱	۱		ژنراتور جوش		
۳,۴۳۷	۶۷	۴۶,۷۵۷	۴۶,۷۵۷	m ³	۰	۰	۰	۰	۰		دریل واکن		
۰	۰	۲,۱۳۵	۲,۱۳۵	ton	۰	۰	۰	۰	۰		بتن پاش		
۰	۰	۰	۰	m	۰	۰	۰	۲	۲		ویبراتور	۱	تعداد کل پرسنل
					۰	۰	۰	۰	۰		جامبودریل	۴	کارگر ساده
					۰	۰	۰	۱	۱		تانکر سوخت رسان	۸	نگهبان
					۰	۰	۰	۰	۰		تراکتور	۲	آبدارچی
					۰	۰	۰	۰	۰		کامیون تعمیرگاه	طول سایگرد اجرا شده	
					۰	۰	۱۴	۰	۶۴	۷۸	جمع کل	۰ km	
عملیات ابنیه فنی					عملیات تونل					عملیات خاکی			
بتن ریزی کوله میانی ۷۱۳۳۷۵ - ۶۷ متر مربع					شرح فعالیت					خاکریزی ۷۱۳۳۰ الی ۷۱۵۶۳			
قالب بندی کوله ۷۱۳۱۴۵ - ۶۰ متر مربع					حجم					خاکریزی ۷۱۳۳۱۳ الی ۷۱۴۹۰۰			
پی کنی آبرو ۷۱۷۸۴۳ - ۱۲۰ متر مربع					واحد					خاکریزی ۷۱۸۵۳ الی ۷۱۷۱۶۰۰			
					م ^۳					خاکریزی ۷۲۴۵۳ الی ۷۲۳۰۰۰			
					م ^۳					خاکبرداری - ترانشه ۷۱۵۶۰۰ الی ۷۱۵۶۰۰			
					م ^۳					خاکبرداری - ترانشه ۷۱۵۶۰۰ الی ۷۱۷۵۰۰			
تجهیز کارگاه					م ^۳					خاکبرداری از قرصه			
۰					مترطول								