

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0091

تاریخ گزارش: جمعه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	جمعه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار		
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	732,947	14.0%	21,734	8,389	291	359	398	505	321	375	482	252	329	شرکتی		
			20,622	7,178		282	305	348	320	305	363	305	229	صداقت		
			27,978	4,863		262	196	210	315	358	200	286	100	میرزایی		
			10,189	6,829		215	296	286	291	315	344	367	320	جواد رضاپور		
			10,161	8,867		296	291	363	406	439	410	530	344	رمضانی مقدم		
			12,107	5,555	564	419						274	177	انصاری		
			102,792	41,682	854	1,833	1,486	1,712	1,653	1,792	1,799	1,901	1,499	مجموع		
حمل از قرضه (متر مکعب)	1,760,415	11.7%	34,853	0										شرکتی		
			72,002	17,528	630	406	840	735	560	679	525	490	700	انصاری		
			61,518	20,245	952	952	739	959	945	798	861	834	915	735	محمدپور	
			13,749	0											صداقت	
			22,604	0											میرزایی	
			1,104	291											جواد رضاپور	
			0	0											رمضانی مقدم	
			205,829	38,064	1,582	1,358	1,579	1,694	1,505	1,477	1,386	834	1,405	1,435	مجموع	
پخش و کوب (متر مکعب)	2,200,183	14.0%	247,103	59,500	1484	2239	2326	2447	2213	2471	2324	2391	2199	شرکتی		
			61,518	20,245	952	952	739	959	945	798	861	834	915	735	محمدپور	
			308,621	79,745	2,436	3,191	3,065	3,406	3,158	3,269	3,185	834	3,306	2,934	مجموع	
				2,848	2,878	2,927	2,895	2,870	2,781	2,705	2,565	2,358	3,120	2,934	میانگین روزانه	
بسترسازی (مترمربع)			226,184	9,014												
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	264,022	9.8%	7,682	2,100	59	94	83	59	83	94	94		71	71	شرکتی	
			5,127	1,253	23	58	81	81	46	35	70			35	گلپایگانی	
			7,172	2,157	80	80	80	90	90	80	50	50	90	101	محمدپور	
			4,060	1,050	30	40	40	50	40		40		50	30	جواد رضاپور	
			580	0											خاکسار	
			1,235	1,066		52	52	78	39	52	52		52	52	میرزایی	
			25,856	8,692	192	376	388	436	337	313	358	50	315	340	مجموع	
بتن	22,850	12.6%	2,879	392		86		13	93	100				پی کتی (مترمکعب)		
			2,328	1,394	60	58	88		80	109	57		64	60	قالب بندی (متر مربع)	
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
			55,259	1,648		119	75	76	57	129	107			55	بتن ریزی (متر مکعب)	
کار فولادی	325.8	0.0%	0	0										سبک		
			0	0											سنگین	
			0	0											کابل	
پرسل			10,094	2,211	79	81	86	89	88	84	86	32	82	82	شرکتی	
			6,653	2,237	67	84	89	87	84	84	84	30	81	85	پیمانکار	
			16,747	4,448	146	165	175	176	172	168	170	62	163	167	مجموع	
			1,734	319	12	12	12	12	12	12	11	1	11	11	سواری	
			17,118	4,505	165	141	174	175	175	172	171	60	168	171	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال			1,682	399	14	16	17	15	16	15	13		12	17	شرکتی	
			3,113	916	23	35	39	34	35	34	36	8	34	34	پیمانکار	
			4,795	1,315	37	51	56	49	51	49	49	8	46	51	مجموع	
			438,318	118,969	4112	3811	4902	4308	4280	3889	4689		5324	3702	مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات															
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.															
	(۲) ورود ۳ سرویس ماسه شسته، ۲ سرویس نخودی															
															گازویل (لیتر)	
																سیمان (تن)
																آرماتور (کیلوگرم)
																فولاد سبک (تن)
																فولاد سنگین (کیلوگرم)
		158	148	158	170	177	160	174	202	222	222	222	222	نخودی (متر مکعب)		
		64	64	64	78	79	60	72	99	111	111	111	111	بادامی (متر مکعب)		
		51	36	51	45	8	26	59	133	139	139	139	139	ماسه شسته (متر مکعب)		