

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0114

تاریخ گزارش: یکشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
17.8%	732,947	28,954	6,478	543	528		352	298	15	283	206	84	298	شرکتی
		27,652	6,696	496	310		344	320	439	410	391	348		صدافت
		31,696	3,255	119	220		210	224	129	129	181	186		میرزایی
		9,975	0											جواد رضابور
		18,758	8,135	367	444		459	565	531	584	536	464	198	رمضانی مقدم
		13,476	1,369											انتصاری
		2,997	2,997	258	186		172	220	196	205	186			شهرکی
		130,511	25,932	1,526	1,502		1,364	1,407	1,115	1,407	1,315	1,082	496	مجموع
13.9%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		94,507	21,224	805	875		1,190	1,225	1,050	1,295	1,127	1,225	1,085	انتصاری
		71,208	9,106	350	266	280	280	245	210	238	329	385	350	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		8,441	6,922	332	374	369	369	270	436	411	386	448	336	جواد رضابور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
		245,362	37,252	1,487	1,515	280	1,839	1,740	1,696	1,944	1,842	2,058	1,771	مجموع
17.1%	2,200,183	304,664	54,078	2,663	2,750		2,924	2,902	2,600	3,113	2,828	2,756	1,917	شرکتی
		71,208	9,106	350	266	280	280	245	210	238	329	385	350	محمدپور
		375,872	63,184	3,013	3,016	280	3,204	3,147	2,810	3,351	3,157	3,141	2,267	مجموع
			2,872	2,739	2,708	2,670	3,011	2,979	2,945	2,979	2,855	2,704	2,267	میاتگین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	0											بسترسازی (متر مربع)
11.8%	264,022	9,097	1,368	35	59		47	24	83	83	83	71	106	شرکتی
		5,939	766		70		58	12	81	81		46	23	گلیپایگانی
		8,712	1,500	50	40		50	60	100	100	100	100	110	محمدپور
		4,810	720	30			30	50	50	50	50	40		جواد رضابور
		580	0											خاکسار
		2,067	806	26	52		39	52	52	52	52	52		میرزایی
		31,205	5,966	167	323		263	249	418	418	418	361	239	مجموع
17.2%		3,935	1,235				73	53	100		53		120	پی کی (مترمکب)
		3,313	927		15		81	20	20		47	107	60	قالب بندی (مترمربع)
		2,056,000	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		55,259	3,499				67	47	46	59	65	42	67	بتن ریزی (مترمکب)
0.0%		0	0											سیک
		0	0											سنگین
		79.2	0											کابل
		11,913	1,736	84	83	21	79	82	85	86	85	84	78	شرکتی
		8,505	1,765	70	76	31	74	87	88	90	93	82	67	پیمانکار
		20,418	3,501	154	159	52	153	169	173	176	178	166	145	مجموع
		2,007	260	13	13		13	13	13	13	13	13	13	سواری
		20,840	3,554	158	164	53	157	171	177	178	182	168	150	ناهار توزیع شده
		1,976	284	10	10		14	15	16	15	15	15	15	شرکتی
		3,912	761	38	38	8	40	42	38	31	37	39	26	پیمانکار
		5,888	1,045	48	48	8	54	57	54	46	52	54	41	مجموع
		535,091	93,821	3,692	3,997		5,523	5,309	3,704	5,320	4,204	6,771	295	مصرف سوخت
ملاحظات				18,370	22,062	26,059	26,059	31,582	36,891	40,595	45,915	50,119	37,890	گازرویل (لیتر)
				100	100	100	100	122	138	153	172	194	184	سیمان (تن)
				9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
				447	447	375	375	374	383	393	374	357	221	نخودی (تن)
				366	366	354	354	340	356	346	366	306	190	بادامی (تن)
				974	859	788	788	786	711	652	638	708	352	ماسه شسته (تن)