

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

تاریخ گزارش: چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۳

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0089

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار												
13.6%	732,947	20,939	7,594	252	505	321	375	482		252	329	99	107	شرکتی												
		20,340	6,896	305	348	320	305	363		191	229	410	401	صداقت												
		27,716	4,601	196	210	315	358	200		286	100	100		میرزایی												
		9,975	6,615	296	286	291	315	344		367	320	425	377	جواد رضاپور												
		9,865	8,571	291	363	406	439	410		530	344	286	315	رمضانی مقدم												
		11,125	4,572							274	177	274		انصاری												
		99,959	38,849	1,340	1,712	1,653	1,792	1,799		1,901	1,499	1,595	1,200	مجموع												
11.5%	1,760,415	34,853	0											شرکتی												
		70,966	16,492	840	735	560	679	525		490	700	553	630	انصاری												
		59,614	18,341	739	959	945	798	861	834	915	735	1035	802	محمدپور												
		13,749	0											صداقت												
		22,604	0											میرزایی												
		1,104	291											جواد رضاپور												
		0	0											رمضانی مقدم												
		202,889	35,124	1,579	1,694	1,505	1,477	1,386	834	1,405	1,435	1,588	1,432	مجموع												
13.8%	2,200,183	243,235	55,632	2180	2447	2213	2471	2324		2391	2199	2148	1830	شرکتی												
		59,614	18,341	739	959	945	798	861	834	915	735	1035	802	محمدپور												
		302,849	73,973	2,919	3,406	3,158	3,269	3,185	834	3,306	2,934	3,183	2,632	مجموع												
			2,845	2,883	2,878	2,812	2,763	2,679	2,578	3,014	2,916	2,907	2,632	میانگین روزانه												
21.7%			1,042,908	226,184	9,014								بسترو سازی (مترمربع)													
9.6%	264,022	7,528	1,947	83	59	83	94	94		71	71	94	83	شرکتی												
		5,046	1,172	81	81	46	35	70			35	46	46	گلپایگانی												
		7,012	1,997	80	90	90	80	50	50	90	101	78	106	محمدپور												
		3,990	980	40	50	40		40		50	30	40	40	جواد رضاپور												
		580	0											خاکسار												
		1,183	1,014	52	78	39	52	52		52	52	39	39	میرزایی												
		25,339	8,124	388	436	337	313	358	50	315	340	337	353	مجموع												
12.3%	22,850	2,813	326	20	13	93	100							پی کتی (مترمکعب)												
		2,210	1,276	88		80	109	57		64	60	60	60	قالب بندی (متر مربع)												
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)												
		55,259	1,529	75	76	57	129	107			55	60	56	بن ریزی (متر مکعب)												
0.0%	325.8	0	0											سبک												
		0	0											سنگین												
		79.2	0											کابل												
		9,934	2,051	86	89	88	84	86	32	82	82	80	78	شرکتی												
		6,502	2,086	89	87	84	84	84	30	81	85	84	86	پیمانکار												
		16,436	4,137	175	176	172	168	170	62	163	167	164	164	مجموع												
		1,710	295	12	12	12	12	11	1	11	11	11	11	سواری												
		16,812	4,199	174	175	175	172	171	60	168	171	167	168	ناهار توزیع شده												
ماشین آلات فعال		1,652	369	17	15	16	15	13		12	17	15	15	شرکتی												
		3,055	858	39	34	35	34	36	8	34	34	39	30	پیمانکار												
		4,707	1,227	56	49	51	49	49	8	46	51	54	45	مجموع												
		429,802	110,453	4309	4308	4280	3889	4689		5324	3702	4410	4251	مصرف سوخت												
موجودی مصالح	ملاحظات													گازویل (لیتر)	74070	69660	65958	60634	60634	55945	52056	47776	43468	39159		
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) ورود ۱۶ سرویس ماسه شسته، ۲ سرویس نخودی، ۳ سرویس بادامی													سیمان (تن)	150	160	142	142	142	135	92	73	48	41		
														آرماتور (کیلوگرم)												
														فولاد سبک (تن)												
														فولاد سنگین (کیلوگرم)												
														نخودی (متر مکعب)	226	211	222	222	222	202	174	160	177	170		
														بادامی (متر مکعب)	81	103	111	111	111	99	72	60	79	78		
														ماسه شسته (متر مکعب)	190	171	139	139	139	133	59	26	8	45		