

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0119

تاریخ گزارش: جمعه، ۲۷ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	جمعه، ۲۷ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۳	جمعه، ۲۰ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
18.6%	732,947	30,705	8,229		375	390	459	528	543	528		352	298	شرکتی
		28,888	7,932		196	272	377	391	496	310		344	320	صدافت
		32,765	4,324		253	286	272	258	119	220		210	224	میرزایی
		9,975	0											جواد رضابور
		20,328	9,705		469	401	377	324	367	444		459	565	رمضانی مقدم
		13,476	1,369											انتصاری
		3,766	3,766		200	167	200	200	258	186		172	220	شهرکی
		136,137	31,558		1,292	1,349	1,485	1,500	1,526	1,502		1,364	1,407	مجموع
14.3%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		98,077	24,794		1,295	1,120	630	525	805	875		1,190	1,225	انتصاری
		72,888	10,786	357	455	238	315	315	350	266	280	280	245	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		9,981	8,462		411	415	278	436	332	374		369	270	جواد رضابور
		0	0											رمضانی مقدم
		252,151	44,042	357	2,161	1,773	1,223	1,276	1,487	1,515	280	1,839	1,740	مجموع
17.6%	2,200,183	315,400	64,814		2,998	2,884	2,393	2,461	2,663	2,750		2,924	2,902	شرکتی
		72,888	10,786	357	455	238	315	315	350	266	280	280	245	محمدپور
		388,288	75,600	357	3,453	3,122	2,708	2,776	3,013	3,016	280	3,204	3,147	مجموع
			2,800	2,508	2,747	2,658	2,592	2,573	2,532	2,412	2,210	3,175	3,147	میاتگین روزانه
24.6%	1,042,908	256,947	30,763											بسترسازی (مترمربع)
12.1%	264,022	9,251	1,522		35	35	35	47	35	59		47	24	شرکتی
		5,916	742		12	35						58	12	گلیپایگانی
		9,037	1,825		80	70	125	60	50	30		50	60	محمدپور
		4,910	820		40	40		30	30	40		30	50	جواد رضابور
		580	0											خاکسار
		2,249	988		52	39	52	52	26	39		39	52	میرزایی
		31,942	6,885		271	258	264	241	167	207		263	249	مجموع
17.6%		4,021	1,321				86					73	53	پی کی (مترمکب)
		3,313	927								15	81	20	قالب بندی (مترمربع)
		2,056,000	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		55,259	1,071									67	47	بتن ریزی (مترمکب)
0.0%		0	0											سیک
		178.4	0											سنگین
		79.2	0											کابل
		12,260	2,083	10	81	84	85	87	84	83	21	79	82	شرکتی
		8,767	2,027	2	68	67	69	56	70	76	31	74	87	پیمانکار
		21,027	4,110	12	149	151	154	143	154	159	52	153	169	مجموع
		2,059	312		13	13	13	13	13	13		13	13	سواری
		21,505	4,219	39	153	158	159	156	158	164	53	157	171	ناهار توزیع شده
		2,012	320		9	9	9	9	10	10		14	15	شرکتی
		4,068	917	5	35	36	40	40	38	38	8	40	42	پیمانکار
		6,080	1,237	5	44	45	49	49	48	48	8	54	57	مجموع
		549,486	108,216		3,878	3,419	3,759	3,339	3,692	3,997		5,523	5,309	مصرف سوخت
		ملاحظات												
		(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جاتشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.												
		(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور												
موجودی مصالح		22,975		22,975	26,853	11,272	15,031	18,370	22,062	26,059	26,059	31,582		گازویل (لیتر)
		13		13	13	13	13	13	13	13	13	35		سیمان (تن)
		9,622		9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622		آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
		366		366	366	366	366	366	366	366	294	294	293	نخودی (تن)
		284		284	284	284	284	284	284	284	272	272	258	بادامی (تن)
		707		707	707	707	707	707	592	521	521	521	518	ماسه شسته (تن)