

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0088

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳

### پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار										
13.5%	732,947	20,664	7,319	482	321	375	482		252	329	99	107	176	شرکتی										
		20,035	6,591	348	320	305	363		191	229	410	401	401	صداقت										
		27,520	4,405	210	315	358	200		286	100	100		134	میرزایی										
		9,679	6,319	286	291	315	344		367	320	425	377	415	جواد رضاپور										
		9,574	8,280	363	406	439	410		530	344	286	315	310	رمضانی مقدم										
		11,125	4,572						274	177	274			انصاری										
		98,596	37,486	1,689	1,653	1,792	1,799		1,901	1,499	1,595	1,200	1,436	مجموع										
11.4%	1,760,415	34,853	0											شرکتی										
		70,126	15,652	735	560	679	525		490	700	553	630	630	انصاری										
		58,875	17,602	959	945	798	861	834	915	735	1035	802	756	محمدپور										
		13,749	0											صداقت										
		22,604	0											میرزایی										
		1,104	291											جواد رضاپور										
		0	0											رمضانی مقدم										
201,310	33,545	1,694	1,505	1,477	1,386	834	1,405	1,435	1,588	1,432	1,386	مجموع												
13.6%	2,200,183	241,031	53,428	2424	2213	2471	2324		2391	2199	2148	1830	2066	شرکتی										
		58,875	17,602	959	945	798	861	834	915	735	1035	802	756	محمدپور										
		299,906	71,030	3,383	3,158	3,269	3,185	834	3,306	2,934	3,183	2,632	2,822	مجموع										
			2,841	2,870	2,814	2,699	2,771	2,618	2,975	2,893	2,879	2,727	2,822	میانگین روزانه										
21.7%	1,042,908	226,184	9,014										بسترسازی (مترمربع)											
9.5%	264,022	7,446	1,864	59	83	94	94		71	71	94	83	94	شرکتی										
		4,965	1,090	81	46	35	70		35		46	46	70	گلپایگانی										
		6,932	1,917	90	90	80	50	50	90	101	78	106	181	محمدپور										
		3,950	940	50	40		40		50	30	40	40	40	جواد رضاپور										
		580	0											خاکسار										
		1,131	962	78	39	52	52		52	52	39	39	52	میرزایی										
		25,003	7,736	436	337	313	358	50	315	340	337	353	489	مجموع										
12.2%		2,793	306	13	93	100							100	پی کنی (مترمکعب)										
		2,122	1,188		80	109	57		64	60	60	60	60	قالب بندی (مترمربع)										
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)										
		2,455	1,454	76	57	129	107			55	60	56	56	بتن ریزی (مترمکعب)										
0.0%		0	0											سبک										
		0	0											سنگین										
		0	0											کابل										
پرسنل		9,848	1,965	89	88	84	86	32	82	82	80	78	78	شرکتی										
		6,413	1,997	87	84	84	84	30	81	85	84	86	86	پیمانکار										
		16,261	3,962	176	172	168	170	62	163	167	164	164	164	مجموع										
		1,698	283	12	12	12	11	1	11	11	11	11	11	سواری										
		16,638	4,025	175	175	172	171	60	168	171	167	168	167	ناهار توزیع شده										
ماشین آلات فعال		1,635	352	15	16	15	13		12	17	15	15	14	شرکتی										
		3,016	819	34	35	34	36	8	34	34	39	30	31	پیمانکار										
		4,651	1,171	49	51	49	49	8	46	51	54	45	45	مجموع										
		425,493	106,144	4308	4280	3889	4689		5324	3702	4410	4251	6264	مصرف سوخت										
موجودی مصالح	ملاحظات																							
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.																							
	(۲) ورود ۵ سرویس ماسه شسته، ۷ سرویس نخودی، ۷ سرویس بادامی																							
													گازوویل (لیتر)	78321	74070	69660	65958	60634	60634	55945	52056	47776	43468	
													سیمان (تن)	139	150	160	142	142	142	135	92	73	48	
													آرماتور (کیلوگرم)											
													فولاد سبک (تن)											
													فولاد سنگین (کیلوگرم)											
												نخودی (متر مکعب)	220	226	211	222	222	222	202	174	160	177		
												بادامی (متر مکعب)	68	81	103	111	111	111	99	72	60	79		
												ماسه شسته (متر مکعب)	158	190	171	139	139	139	133	59	26	8		