

گزارش روزانه		
پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد		
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس	تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	شماره گزارش: ۱۳

گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	گزارش فعالیت های نقشه برداری			مشکلات و موانع و سایر توضیحات	
	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	توضیحات
-	-	-	پیاده سازی آبرو-مورد	۱	آبرو محل ۳۷۵ + ۷۱۲
-	-	-	برداشت توپوگرافی-متر	۰	-
-	-	-	پیاده سازی پاشنه کار-متر	۷۵۰	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله	محل قرضه	موقعیت قرضه	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						جفت	تک			
خاکریزی	۷۱۳+۳۲۵	۷۱۳+۳۷۵	۵۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۶۶	۰	۳۹۶	m ³	کامیون شرکتی
خاکریزی	۷۱۲+۵۰	۷۱۲+۴۳۰	۳۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۴۰	۴۰	۴۰۰	m ³	پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	۷۵	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۸۷۶	m ³	-
خاکبرداری - ترانشه	۷۱۲+۷۲۵	۷۱۲+۷۶۴	-	-	-	-	-	۶۰۵	m ³	-
پی کنی-آبرو	۷۱۲+۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۱۰	m ³	-

گزارش ماشین آلات									
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات
بولدوزر	۱	۱	۰	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-
لودر	۰	۱	۱	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-
کمپرسی	۳	۰	۲	۵	۴۰	۰	۴۰	۱۰	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
غلطک	۳	۰	۰	۳	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
سواری و وانت	۰	۵	۰	۵	۵۰	۰	۵۰	۰	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
تجمعی	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۲۲,۴۱۱	۷۹۶	۸۹۸	خاکریزی- m ³	-	۱۹,۱۴۰	۱,۰۹۵	۵۴,۳۰۰	لیتر	-	گازوبیل
۲۷,۰۲۳	۸۷۶	۹۸۸	خاکبرداری از قرضه - m ³							
-	۶۰۵	۰	خاکبرداری-ترانشه m ³ -							
۴۰۹	۲۱۰	۰	پی کنی ابرو - m ³							
۵۰	۰	۰	بتن ابرو - m ³							

برنامه ریزی و کنترل پروژه	تایید ریاست کارگاه
---------------------------	--------------------