

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0107

تاریخ گزارش: یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
16.7%	732,947	26,935	4,459	206	84	298	352	520	413	344	199	260		شرکتی
		25,333	4,377	391	348		401	439	344	205	382	262		صدافت
		30,665	2,224	181	186		210	353	320	134	95	110		میرزایی
		9,975	0											جواد رضاپور
		15,807	5,184	536	464	198	536	676	304	459	362	328		رمضانی مقدم
		13,476	1,369						1,369					انتصاری
		1,761	1,761	186	186		191	200	105	129	153	138		شهرکی
		122,190	17,612	1,315	1,082	496	1,499	1,988	1,381	2,510	1,038	961		مجموع
13.3%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		88,067	14,784	1,127	1,225	1,085	1,134	1,400	1,190		1,505	840		انتصاری
		69,339	7,237	329	385	350	133	364	161	301	315	273	661	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		6,250	4,731	386	448	336	411	382	374	253	448	374		جواد رضاپور
		0	0											رمضانی مقدم
		234,862	26,752	1,842	2,058	1,771	1,678	2,146	1,725	554	2,268	1,487	661	مجموع
16.2%	2,200,183	287,713	37,127	2,828	2,756	1,917	3,044	3,770	2,944	2,763	2,992	2,174		شرکتی
		69,339	7,237	329	385	350	133	364	161	301	315	273	661	محمدپور
		357,052	44,364	3,157	3,141	2,267	3,177	4,134	3,105	3,064	3,307	2,447	661	مجموع
		2,958		2,846	2,811	2,770	2,842	2,786	2,517	2,370	2,138	1,554	661	میاتگین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	0											بسترسازی (مترمربع)
11.2%	264,022	8,767	1,038	83	71	106	83	94	83	59	59	83		شرکتی
		5,638	464		46	23	70	46	46	23	58	46		گلیپایگانی
		8,312	1,100	40	100	110	100	70	80	80	60		100	محمدپور
		4,550	460		40		40	40	40	30	40	40		جواد رضاپور
		580	0											خاکسار
		1,794	533		52			52	52	52	52	52		میرزایی
		29,640	4,128	123	361	239	292	355	353	296	321	273	100	مجموع
16.2%	22,850	3,709	1,009	53		120	126			160		160		پی کی (مترمکب)
		3,177	791	47	107	60	60	34	40	30	60	150		قالب بندی (مترمربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		3,547	852	65	42	67	72		51	100	57	62		بتن ریزی (مترمکب)
0.0%	325.8	0	0											سیک
		0	0											سنگین
		0	0											کابل
پرسل		11,393	1,216	85	84	78	81	82	84	83	82	88	35	شرکتی
		7,989	1,249	93	82	67	87	89	87	89	90	88	36	پیمانکار
		19,382	2,465	178	166	145	168	171	171	172	172	176	71	مجموع
		1,929	182	13	13	13	13	13	13	13	13	13		سواری
		19,782	2,496	182	168	150	172	175	175	178	180	181	56	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,896	204	15	15	15	15	10	13	14	14	12		شرکتی
		3,677	526	37	39	26	37	41	36	38	36	32	8	پیمانکار
		5,573	730	52	54	41	52	51	49	52	50	44	8	مجموع
		507,546	66,276	4,204	6,771	295	4,835	6,566	4,659	3,767	5,535	5,963		مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات													
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
	(۲) از تاریخ ۱۴ مهر واحد مصالح موجودی بچینگ به تن تغییر یافته است.													
	(۳) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمد پور													
	(۴) ورود ۷ سرویس پادامی، ۴ سرویس نخودی													
موجودی مصالح		45,915	50,119	37,890	38,185	43,020	49,586	54,245	58,012	63,547	50,510			گازریل (لتر)
		84	106	95	118	85	55	44	49	42	62			سیمان (تن)
		9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622			آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
		293	278	174	190	172	173	195	209	225				نخودی (مترمکب)
		287	226	143	157	144	144	166	144	158				پادامی (مترمکب)
		376	446	207	245	265	265	224	281	220				ماسه شسته (مترمکب)