

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0151

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳	شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۳	جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳	پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳	چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳	سه شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار	
23.0%	732,947	36,464	4,956	229	76	161	138							حمل از خاکبرداری (مترمکب)	شرکتی
		35,159	5,818	449	487	430	234								صدافت
		36,898	3,489	253	220	210	181								میرزایی
		9,975	0												جواد رضاپور
		29,597	7,883	382	319	401	338								رضضانی مقدم
		13,476	0												انصاری
		7,111	2,844	200	243	220									شهرکی
		168,679	24,989	1,513	1,102	1,201	891								مجموع
16.2%	1,760,415	35,358	505			239	266							حمل از فوطه (مترمکب)	شرکتی
		118,909	15,827												انصاری
		79,133	4,775												محمدپور
		13,749	0												صدافت
		22,604	0												میرزایی
		15,347	4,129												جواد رضاپور
		0	0												رضضانی مقدم
			25,237			239	266								شهرکی
20.6%	2,200,183	374,646	45,451	1,513	1,345	1,660	1,157							پخش و کوب (مترمکب)	شرکتی
		79,133	4,775												محمدپور
															مجموع
		453,779	50,226	1,513	1,345	1,660	1,157						میانگین روزانه		
24.6%	1,042,908	256,947	0											بسترسازی (مترمربع)	
13.6%	264,022	10,643	1,133	47	47	35	47							حمل آب عملیات خاکی (مترمکب)	شرکتی
		6,693	615	58	35	81	70								گلپایگانی
		9,658	406												محمدپور
		5,580	550	40	50	40	20								جواد رضاپور
		580	0												خاکسار
		2,652	273												میرزایی
		35,806	3,250	145	132	157	137								مجموع
20.1%		4,593	512	180	100	166								بتن (مترمکب)	پی کی (مترمکب)
		3,315	123												قالب بندی (مترمربع)
		0	0												آرماتوربندی (کیلوگرم)
		4,533	761		57	46	61								بتن ریزی (مترمکب)
0.0%		0	0											کار فولادی	سیک
		0	0												سنگین
		0	0												کابل
پرسل		14,298	1,783	81	82	70	75	27	36	34	36	37	45		شرکتی
		10,200	1,231	40	41	46	33	3	7	8	7	3	3		پیمانکار
		24,498	3,014	121	123	116	108	30	43	42	43	40	48		مجموع
		2,369	271	14	14	13	13	1	4	4	4	4	5		سواری
		25,042	3,069	115	118	119	108	22	38	46	45	56	54		ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		2,277	235	12	14	14	13								شرکتی
		4,686	512	18	18	19	15								پیمانکار
		6,963	747	30	32	33	28								مجموع
		624,879	61,873	1,801	3,073	1,655	1,883		150						مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات (۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانتین دکاپاز و بستر منظور نشده است. (۲) عدم فعالیت پیمانکاران عملیات خاکی شامل : انصاری، محمدپور، رضاپور (۳) ورود ۲ سرویس ماسه، ۲ سرویس بادامی، ۱ سرویس نخودی (۴) ورود ۲۷ تن سیمان														
		96,582	98,383	96,582	98,383	101,456	103,111	104,994	104,994	105,144	105,144	105,144	105,144	گازویل (بتر)	
		99	73	99	73	90	104	123	123	123	123	123	123	سیمان (تن)	
		9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	آرماتور (کیلوگرم)	
														فولاد سیک (تن)	
														فولاد سنگین (کیلوگرم)	
		127	115	127	115	142	165	194	194	194	194	194	194	نخودی (تن)	
		119	95	119	95	80	98	123	123	123	123	123	123	بادامی (تن)	
280	253	280	253	280	324	383	383	383	383	383	383	383	ماسه شسته (تن)		