

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

تاریخ گزارش: پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0076

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	10.4%	732,947	17,253	3,908	314	260	344		298	344	421	352	314	314	شرکتی														
			16,728	3,283	301	286	267		315	301		296	286	286	صداقت														
			25,592	2,477	205	200	200		186	200		224	224	248	میرزایی														
			5,951	2,591	262	239	229		215	239		167	248	267	جواد رضاپور														
			305	305	305	496	277		248		277	410	310	282	رمضانی مقدم														
			10,224	3,671										282	انصاری														
			76,053	16,236	1,387	1,482	1,318		1,262	1,547	697	1,449	1,383	1,679	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	10.5%	1,760,415	34,853	0											شرکتی														
			63,980	9,506	630	770	672		1204	770	910	1190	1050	910	انصاری														
			49,297	8,024					336		492	646	670	911	محمدپور														
			13,749	0											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			1,104	291											جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			185,586	17,821	630	770	672		1,540	1,097	1,402	1,836	1,720	1,821	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	12.1%	2,200,183	217,444	29,841	2017	2252	1990		2466	2317	1607	2639	2433	2589	شرکتی														
			49,297	8,024					336	327	492	646	670	911	محمدپور														
			266,741	37,865	2,017	2,252	1,990		2,802	2,644	2,099	3,285	3,103	3,500	مجموع														
				2,632	2,632	2,709	2,775		2,906	2,926	2,997	3,296	3,301	3,500	میانگین روزانه														
بسترسازی (مترمربع)			226,184	9,014																									
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	8.1%	264,022	6,502	920	83	71	94		59	71	94	106	59	83	شرکتی														
			4,408	534	58	70	81		70			35	12	35	گلپایگانی														
			5,776	762					90		101	67		101	محمدپور														
			3,530	520	40	50	40		40		50	50	40	50	جواد رضاپور														
			580	0											خاکسار														
			676	507	26	52	52		52		52	52	39	52	میرزایی														
			21,472	3,750	233	294	320		362	314	265	362	189	372	مجموع														
بتن	1.5%	93,822	1,380	446			60					60	74	62	قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			1,749	748	44	57	69		47	38	86	70	86	72	بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سیک														
			0	0											سنگین														
			0	0											کابل														
پرسنل			8,921	1,038	73	73	71	24	78	75	74	79	82	84	شرکتی														
			5,483	1,067	62	62	61	15	73	88	65	88	90	89	پیمانکار														
			14,404	2,105	135	135	132	39	151	163	139	167	172	173	مجموع														
			1,573	158	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	سواری														
			14,748	2,135	132	140	140	30	157	162	141	170	175	175	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,478	195	16	15	15		15	17	16	14	15	17	شرکتی														
			2,650	453	28	32	30		40	36	25	37	35	38	پیمانکار														
			4,128	648	44	47	45		55	53	41	51	50	55	مجموع														
			376,443	57,094		5908	2998		5534	2983	5229	4275	6612	3919	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات				52018	52018	52018	57926	19424	5958	8941	14170	18445	25057	گازویل (لتر)														
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.				46	34	53	48	48	37	22	51	20	48	سیمان (تن)														
	(۲) تعطیلی پیمانکار محمدپور به علت نقص فنی ماشین آلات حمل														آرماتور (کیلوگرم)														
	(۳) حجم باقی مانده ماسه در وضعیت بحرانی قرار دارد														فولاد سبک (تن)														
															فولاد سنگین (کیلوگرم)														
					262	234	248	220	220	197	207	227	244	265	نخودی (متر مکعب)														
					90	101	114	115	115	97	106	126	143	163	بادامی (متر مکعب)														
					62	56	87	124	124	149	170	216	254	476	ماسه شسته (متر مکعب)														

رییس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه