

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0141

تاریخ گزارش: شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۳	جمعه، ۱۸ آبان ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۳	شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳	جمعه، ۱۱ آبان ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
22.3%	732,947	35,859	4,351							413	390	390	482	474	شرکتی
		33,561	4,219							430	449	430		449	صداقت
		36,034	2,625							210	153	248		248	میرزایی
		9,975	0												جواد رضاپور
		28,158	6,443							647	526	526	242	594	رمضانی مقدم
		13,476	0												انصاری
		6,448	2,181							205	167	200		191	شهرکی
		163,510	19,819							1,700	1,518	1,594	723	1,765	مجموع
16.2%	1,760,415	34,853	0												شرکتی
		118,909	15,827							1,344	1,295	1,330	1,120	1,519	انصاری
		79,133	4,775							154	350	371	343	210	محمدپور
		13,749	0												صداقت
		22,604	0												میرزایی
		15,347	4,129							423	423	311	245	411	جواد رضاپور
		0	0												رمضانی مقدم
															شهرکی
		284,594	24,731							1,921	2,068	2,012	1,708	2,140	مجموع
20.4%	2,200,183	368,971	39,776												شرکتی
		79,133	4,775							154	350	371	343	210	محمدپور
		448,104	44,551								3,826	3,753	2,431	4,096	مجموع
			3,182							3,583	3,522	3,445	3,263	4,096	میانگین روزانه
24.6%	1,042,908	256,947	0												بسترسازی (مترمربع)
13.3%	264,022	10,466	956							47	94	94	106	106	شرکتی
		6,450	371							70	70	35		46	گلپایگانی
		9,658	406							10	90	60			محمدپور
		5,430	400							50	50	40	50	40	جواد رضاپور
		580	0												خاکسار
		2,652	273							52	52		52		میرزایی
		35,235	2,679							281	408	229	260	193	مجموع
17.0%	22,850	3,882	67												پی کنی (مترمکعب)
3.5%	93,822	3,315	123									10		10	قالب بندی (متر مربع)
0.0%	2,056,000	0	0												آرماتوربندی (کیلوگرم)
7.9%	55,259	4,369	597						21	101	97	50	59	50	بتن ریزی (متر مکعب)
0.0%	325.8	0	0												سبک
0.0%	178.4	0	0												سنگین
0.0%	79.2	0	0												کابل
		13,775	1,260	38	23	33	43	86,144	86,229	80	78	75	70	77	شرکتی
		10,009	1,040	11	4	7	15	96	114	74	75	75	49	71	پیمانکار
		23,784	2,300	49	27	40	58	150	150	154	153	150	119	148	مجموع
		2,293	195	4		5	5		13	13	13	13	13	13	سواری
		24,375	2,402	53	28	47	69		157	157	158	156	120	154	ناهار توزیع شده
		2,224	182					4		14	16	16	15	17	شرکتی
		4,616	442					1		37	39	38	28	36	پیمانکار
		6,840	624					5			51	55	43	53	مجموع
		616,317	53,311					85			5,139	4,651	2,947	4,407	مصرف سوخت
ملاحظات	۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) اعتصاب پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی (عدم تامین مالی)	105,144	105,144	105,144	105,144	86,144	86,144	86,229	86,229	86,229	91,368	96,019	100,976	103,923	گازویل (لیتر)
		123	123	123	123	96	123	114	120	120	100	76	92	110	سیمان (تن)
		9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)
															فولاد سبک (تن)
															فولاد سنگین (کیلوگرم)
		194	194	194	194	194	123	151	211	222	215	234	246	274	نخودی (تن)
		123	123	123	123	123	123	151	160	196	196	210	218	242	بادامی (تن)
		383	383	383	383	383	383	400	409	409	492	595	619	676	ماسه شسته (تن)