

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0103

تاریخ گزارش: چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۵ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار	
16.0%	732,947	25,719	3,518	520	413	344	199	260		268	344	298	252	شرکتی	
		24,192	3,236	439	344	205	382	262		91	348	396	387	صداقت	
		30,016	1,647	353	320	134	95	110		105	119	105	105	میرزایی	
		9,975	0												جواد رضاپور
		14,036	3,412	668	301	453	358	325		286	372	420		رمضانی مقدم	
		13,476	1,369		1369										انصاری
		1,198	1,198	200	105	129	153	138		148	162	162	162		شهرکی
	117,413	13,181	1,980	1,377	2,505	1,034	957		750	1,184	1,229	744	مجموع		
12.9%	1,760,415	34,853	0											شرکتی	
		83,496	10,213	1400	1190		1505	840		1155	1050	840	1155	انصاری	
		68,142	6,040	364	161	301	315	273	661	788	460	734	1088	محمدپور	
		13,749	0												صداقت
		22,604	0												میرزایی
		4,669	3,150	382	374	253	448	374		328	191	266	291	جواد رضاپور	
		0	0												رمضانی مقدم
													شهرکی		
	227,512	19,403	2,146	1,725	554	2,268	1,487	661	2,271	1,701	1,840	2,534	مجموع		
15.7%	2,200,183	276,783	26,544	3762	2941	2758	2987	2170		2233	2425	2334	2189	شرکتی	
		68,142	6,040	364	161	301	315	273	661	788	460	734	1088	محمدپور	
		344,925	32,584	4,126	3,102	3,059	3,302	2,443	661	3,021	2,885	3,068	3,277	مجموع	
			2,962	2,895	2,758	2,715	2,665	2,559	2,583	3,063	3,077	3,173	3,277	میائتگین روزانه	
21.7%	1,042,908	226,184	0										بسترسازی (مترمربع)		
10.9%	264,022	8,425	696	94	83	59	59	83		35	59	83	83	شرکتی	
		5,498	325	46	46	23	58	46		90	80	46	58	گالپایگانی	
		7,962	750	70	80	80	60	100		30	40	70	80	محمدپور	
		4,470	380	40	40	30	40	40						جواد رضاپور	
		580	0												خاکسار
		1,742	481	52	52	52	52	52		52	26	52	52	میرزایی	
		28,677	3,113	355	353	296	321	273	100	259	231	353	365	مجموع	
14.9%		3,407	707		160	160		160		153		195	پی کتی (نترمکب)		
		2,903	517	34	40	30	60	150		56	10	63	قالب بندی (مترمربع)		
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
		3,245	596		48	100	57	62		81	66	56	بتن ریزی (نترمکب)		
کار فولادی		0	0										سیک		
		0	0											سنگین	
		0	0											کابل	
پرسنل		11,065	888	82	84	83	82	88	35	87	86	86	89	شرکتی	
		7,660	920	89	87	89	90	88	36	88	87	89		پیمانکار	
		18,725	1,808	171	171	172	172	176	71	175	173	175	175	مجموع	
		1,877	130	13	13	13	13	13		13	13	13	13	سواری	
		19,110	1,824	175	175	178	180	181	56	178	172	173	178	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال		1,836	144	10	13	14	14	12		16	16	16	16	شرکتی	
		3,538	387	41	36	38	36	32	8	36	42	41	38	پیمانکار	
		5,374	531	51	49	52	50	44	8	52	58	57	54	مجموع	
		491,441	50,171	6566	4659	3767	5535	5963		4789	4532	4693	4879	مصرف سوخت	
موجودی مصالح		ملاحظات													
		(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جاتشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
		(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل پیمانکار محمدپور													
		(۳) ورود ۲۸ تن سیمان													
		(۴) هشدار موجودی سوخت													
		(۵) عدم بتن ریزی به علت نقص فنی پمپ بتن													
		(۶) ورودی صفر مصالح به بچینگ													
		43020													گازویل (لتر)
81													سیمان (تن)		
11000													آرماتور (کیلوگرم)		
													فولاد سیک (تن)		
													فولاد سنگین (کیلوگرم)		
87													نخودی (نترمکب)		
45													بادامی (نترمکب)		
119													ماسه شسته (نترمکب)		