

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0104

تاریخ گزارش: پنجشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	پنجشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۸ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۷ مهر ۱۴۰۳	جمعه، ۶ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
16.2%	732,947	26,071	3,870	352	520	413	344	199	260		268	344	298	شرکتی
		24,593	3,637	401	439	344	205	382	262		91	348	396	صدافت
		30,226	1,857	210	353	320	134	95	110		105	119	115	میرزایی
		9,975	0											جواد رضابور
		14,565	3,942	530	668	301	453	358	325		286	372	420	رمضانی مقدم
		13,476	1,369			1,369								انتصاری
		1,389	1,389	191	200	105	129	153	138		148	162	162	شهرکی
		118,905	14,674	1,492	1,980	1,377	2,505	1,034	957		750	1,184	1,229	مجموع
13.0%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		84,630	11,347	1,134	1,400	1,190		1,505	840		1,155	1,050	840	انتصاری
		68,436	6,334	294	364	161	301	315	273	661	788	460	734	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		5,080	3,561	411	382	374	253	448	374		328	191	266	جواد رضابور
		0	0											رمضانی مقدم
		229,351	21,242	1,839	2,146	1,725	554	2,268	1,487	661	2,271	1,701	1,840	مجموع
15.8%	2,200,183	279,821	29,582	3,037	3,762	2,941	2,758	2,987	2,170		2,233	2,425	2,334	شرکتی
		68,436	6,334	294	364	161	301	315	273	661	788	460	734	محمدپور
		348,257	35,916	3,331	4,126	3,102	3,059	3,302	2,443	661	3,021	2,885	3,068	مجموع
			2,993	2,900	2,852	2,693	2,634	2,564	2,416	2,409	2,991	2,977	3,068	میاتگین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	0											بسترسازی (مترمربع)
11.0%	264,022	8,507	778	83	94	83	59	59	83		35	59	83	شرکتی
		5,568	394	70	46	46	23	58	46				46	گلیپایگانی
		8,062	850	100	70	80	80	60	60	100	90	80	70	محمدپور
		4,510	420	40	40	40	30	40	40		30	40	50	جواد رضابور
		580	0											خاکسار
		1,742	481		52	52	52	52	52		52	26	52	میرزایی
		28,969	3,405	292	355	353	296	321	273	100	259	231	353	مجموع
15.5%	93,822	22,850	3,533	833			160	160	160			153		پی کی (مترمکعب)
		3,2%	2,963	577	34	40	30	60	150		56	10	63	قالب بندی (مترمربع)
		0.0%	2,056,000	0										آرماتوربندی (کیلوگرم)
		6.0%	55,259	3,320	671	51	100	57	62		81	66	56	بتن ریزی (مترمکعب)
0.0%	325.8	0	0											سیک
		178.4	0											سنگین
		79.2	0											کابل
		11,146	969	81	82	84	83	82	88		35	86	86	شرکتی
		7,747	1,007	87	89	87	89	90	88	36	88	87	89	پیمانکار
		18,893	1,976	168	171	171	172	172	176	71	175	173	175	مجموع
		1,890	143	13	13	13	13	13	13		13	13	13	سواری
		19,282	1,996	172	175	175	178	180	181	56	178	172	173	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,851	159	15	10	13	14	14	12		16	16	16	شرکتی
		3,575	424	37	41	36	38	36	32	8	36	42	41	پیمانکار
		5,426	583	52	51	49	52	50	44	8	52	58	57	مجموع
		496,276	55,006	4,835	6,566	4,659	3,767	5,535	5,963		4,789	4,532	4,693	مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات													
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
	(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل پیمانکار محمدپور													
	(۳) ورود ۵۶ تن سیمان													
	(۴) موجودی سوخت بحرانی													
	(۵) ورود ۲ سرویس ماسه، ۶ سرویس نخودی، ۵ سرویس بادامی													
		38,185	43,020	49,586	54,245	58,012	63,547	50,510	50,510	41,799	8,331			گازرویل (لیتر)
		117	85	55	44	49	42	62	62	64	58			سیمان (تن)
		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
		100	87	87	88	110	123	137	156	121				نخودی (مترمکعب)
		54	44	44	45	65	48	60	72	36				بادامی (مترمکعب)
		96	117	117	82	139	122	87	39	77				ماسه شسته (مترمکعب)