

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0054

تاریخ گزارش: چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۳	سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۳	دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	یکشنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۳	شنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۳	جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۳	چهارشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۳	سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳	دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
-------------	-------------------------	------------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------

حمل از خاکبرداری - متر مکعب	شرکتی	161	268	306	245		122	84	206	184	184	2,914	12,618	732,947	6.9%
	صداقت	267	248	229	296		205	167	353	401	339	3,799	11,836		
	میرزایی	220	177	220	172		177	172	286	382	353	7,412	21,626		
	جواد رضاپور	220	181	210	72						267	1,942	1,942		
	انصاری						475				483	2,496	2,496		
	مجموع	867	874	965	784		979	423	846	966	1,626	18,563	50,518		

حمل از قرضه - متر مکعب	شرکتی											1,037	33,270	1,760,415	8.9%
	انصاری	763	735	630	574		525	1344	1470	1484	714	15,540	50,988		
	محمدپور	580	640	574	696	941	560	546	700	854	679	17,586	35,668		
	صداقت											2,901	13,749		
	میرزایی											0	22,604		
	جواد رضاپور						224	166	187	237		813	813		
	مجموع	1,343	1,375	1,204	1,270	941	1,309	2,056	2,357	2,575	1,393	37,878	157,092		

پخش و کوب - متر مکعب	شرکتی	1630	1609	1595	1358		1728	1933	2503	2687	2340	38,855	171,942	2,200,183	9.4%
	محمدپور	580	640	574	696	941	560	546	700	854	679	17,586	35,668		
	مجموع	2,210	2,249	2,169	2,054	941	2,288	2,479	3,203	3,541	3,019	56,441	207,610		
	میانگین روزانه	2,210	2,229	2,209	2,170	1,924	1,985	2,056	2,199	2,348	2,415	2,415			

حمل آب عملیات خاکی - هزار لیتر	شرکتی	94	83	94	94		94	71	83	94	47	1,534	5,239	264,022	6.3%
	گلپایگانی	58	58	58	35		81	81	46	81	70	1,125	3,515		
	محمدپور	70	80	90	78	67	56	78	67	90	101	1,740	4,511		
	جواد رضاپور	40	40	40			50		50	40	50	830	2,700		
	خاکسار		31					92				244	580		
	مجموع	262	291	282	208	67	282	322	246	305	268	5,473	16,544		

بتن ریزی	قالب بندی - متر مربع							60			45	514	629	93,822	0.7%
	آرماتوربندی - متر مکعب											0	0	2,056	0.0%
	بتن ریزی - متر مکعب								56	61	55	551	765	55,259	1.4%

کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%
	سنگین											0	0	178.4	0.0%
	کابل											0	0	79.2	0.0%

پرسنل	شرکتی	73	74	77	74	32	80	83	84	86	85	1,710	7,310		
	پیمانکار	57	52	53	59	24	59	61	77	81	77	1,471	3,831		
	مجموع	130	126	130	133	56	139	144	161	167	162	3,181	11,141		
	سواری	12	12	12	12	2	12	12	12	12	12	254	1,331		
	ناهار توزیع شده	128	130	132	130	48	144	148	163	163	171	3,247	11,440		

ماشین آلات فعال	شرکتی	13	11	12	13		14	11	15	13	15	266	1,186		
	پیمانکار	34	30	33	31	11	35	35	33	34	33	718	1,958		
	مجموع	47	41	45	44	11	49	46	48	47	48	984	3,144		
	مصرف سوخت	4230	3085	4428	4521		5354	4925	5048	6303	5894	93,684	287,765		

موجودی مصالح	گازوییل - لیتر	43754	40669	36241	31720	31720	26366	21441	16393	10090	23196	ملاحظات			
	سیمان - تن	70	70	70	70	70	70	70	51	31	13	۱. ورود ۱۲ سرویس ماسه شسته و ۱ سرویس شن نخودی به بچینگ			
	آرماتور - کیلوگرم														
	فولاد سبک - تن														
	فولاد سنگین - تن											۲. کمبود تراک میکسر (یک دستگاه درحال تعمیر می باشد)			
	نخودی - متر مکعب	174	174	174	174	174	182	182	168	203	200				
	بادامی - متر مکعب	242	242	242	242	242	242	242	228	212	198	۳. اتمام برقکشی و نصب پنجره های خوابگاه کارگری شماره ۱			
	ماسه شسته - متر مکعب	64	64	64	64	64	72	132	202	249	340				