

گزارش روزانه									
پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد									
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس			تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰			شماره گزارش: ۱۱			

گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه		گزارش فعالیت های نقشه برداری			مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	توضیحات	
اجرای سقف کاذب دفتر اجرا و معاون کارگاه-متر مربع	۲۷	پیکتاژ- متر	۰	-	کمبود و فرسودگی ماشین الات شرکتی و همچنین تعمیرات زیاد ، موجب عقب ماندگی پروژه شده است.
بتن ریزی مرحله اول پایه های قیف مصالح-متر مکعب	۹.۵	برداشت توپوگرافی-متر	۱۶۰۰	-	
برش و خم ارماتور های فنداسیون سیلو-کیلو گرم	۱۸۷۶	پیاده سازی پاشنه کار-متر	۳۰۰	-	

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله	محل قرضه	موقعیت قرضه	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						تک	جفت			
خاکریزی	۷۱۳+۱۵۰	۷۱۳+۳۵۵	۹۵۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۷۴	۰	۴۴۴	m ³	کامیون شرکتی
خاکریزی	۷۱۳+۱۶۵	۷۱۳+۲۲۵	۸۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۲۵	۴۲	۲۷۶	m ³	پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	۷۵	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۷۹۲	m ³	-
خاکبرداری از قرضه	-	-	-	-	-	-	-	۰	m ³	-
پی کنی-آبرو	-	-	-	-	-	-	-	۰	m ³	-

گزارش ماشین آلات									
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات
بولدوزر	۱	۲	۰	۳	۳۰	۰	۳۰	۰	-
لودر	۰	۱	۱	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-
کمپرسی	۳	۰	۳	۶	۴۸	۰	۴۸	۱۰	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
غلطک	۳	۰	۰	۳	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
سواری و وانت	۰	۵	۰	۵	۵۰	۰	۵۰	۰	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی
گازوبیل	-	لیتر	۵۴,۳۰۰	۲,۱۹۹	۲۰,۲۳۵	-	خاکریزی- m^3	۸۵۲	۷۲۰	۲۰,۷۱۷
							خاکبرداری از قرضه - m^3	۹۰۸	۷۹۲	۲۵,۱۶۰
							پی کنی ابرو - m^3	۰	۰	۱۹۹
							بتن ابرو - m^3	۰	۰	۵۰

برنامه ریزی و کنترل پروژه

تایید ریاست کارگاه