

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0113

تاریخ گزارش: جمعه، ۲۰ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کویاز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	جمع، ۲۰ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۳	جمعه، ۱۳ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
17.4%	732,947	27,883	5,407		352	298	15	283	206	84	298	352	520	شرکتی
		26,846	5,890		344	320	439	410	391	348		401	439	صدافت
		31,357	2,916		210	224	129	129	181	186		210	353	میرزایی
		9,975	0											جواد رضابور
		17,947	7,323		459	565	531	584	536	464	198	536	676	رمضانی مقدم
		13,476	1,369											انتصاری
		2,553	2,553		172	220	196	205	186	186		191	200	شهرکی
		127,483	22,905		1,364	1,407	1,115	1,407	1,407	1,082	496	1,499	1,988	مجموع
13.8%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		92,827	19,544		1,190	1,225	1,050	1,295	1,127	1,225	1,085	1,134	1,400	انتصاری
		70,592	8,490	280	280	245	210	238	329	385	350	133	364	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		7,736	6,217		369	270	436	411	386	448	336	411	382	جواد رضابور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
16.8%	2,200,183	299,251	48,665		2,924	2,902	2,600	3,113	2,828	2,756	1,917	3,044	3,770	شرکتی
		70,592	8,490	280	280	245	210	238	329	385	350	133	364	محمدپور
		369,843	57,155	280	3,204	3,147	2,810	3,351	3,157	3,141	2,267	3,177	4,134	مجموع
		2,858	2,867	3,154	3,148	3,148	3,148	3,204	3,175	3,180	3,193	3,655	4,134	میانگین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	0											بسترسازی (مترمربع)
11.7%	264,022	9,003	1,274		47	24	83	83	83	71	106	83	94	شرکتی
		5,870	696		58	12	81	81	81	46	23	70	46	گلپایگانی
		8,622	1,410		50	60	100	100	100	100	110	100	70	محمدپور
		4,730	640		30	50	50	50	50	40		40	40	جواد رضابور
		580	0											خاکسار
		1,989	728		39	52	52	52	52	52			52	میرزایی
		30,793	5,476		263	249	418	418	123	361	239	292	355	مجموع
16.2%	22,850	3,709	1,009									126		پی کتی (مترمکب)
		3,313	927	15	81	20	20		47	107	60	60	34	قالب بندی (متر مربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		3,766	1,071		67	47	46	59	65	42	67	72		بتن ریزی (مترمکب)
0.0%	325.8	0	0											سیک
		0	0											سنگین
		0	0											کابل
پرسل		11,829	1,652	21	79	82	85	86	85	84	78	81	82	شرکتی
		8,435	1,695	31	74	87	88	90	93	82	67	87	89	پیمانکار
		20,264	3,347	52	153	169	173	176	178	166	145	168	171	مجموع
		1,994	247		13	13	13	13	13	13	13	13	13	سواری
		20,682	3,396	53	157	171	177	178	182	168	150	172	175	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,956	264		14	15	16	15	15	15	15	15	10	شرکتی
		3,836	685	8	40	42	38	31	37	39	26	37	41	پیمانکار
		5,792	949	8	54	57	54	46	52	54	41	52	51	مجموع
		531,399	90,129		5,523	5,309	3,704	5,320	4,204	6,771	295	4,835	6,566	مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات													
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جاتشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
	(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور													
	(۳) هلدار موجودی سوخت													
		26,059	26,059	31,582	36,891	40,595	45,915	50,119	37,890	38,185	43,020	گازویل (لیتر)		
		12	12	34	49	65	84	106	95	118	85	سیمان (تن)		
		9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)		
													فولاد سبک (تن)	
													فولاد سنگین (کیلوگرم)	
296		296	294	303	294	294	278	174	190	172	نخودی (تن)			
	273	259	275	266	286	226	143	157	144	بادامی (تن)				
	527	524	449	391	376	446	207	245	265	ماسه شسته (تن)				