

گزارش روزانه

روژه: عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/ حد فاصل کیلومتر ۷۴۰۰۰+۰۰۰ الی ۷۴۰۰۰+۰۰۰

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

ستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مشخصات پرسنلی کارگاه										وضعیت کارکرد ماشین آلات							عوامل نظارت مقیم			
مشخصات پرسنل اداری				مشخصات رانندگان				نوع دستگاه	تعداد	شیفت		آماده بکار	غیر فعال	مطابق قرارداد	سمت			تعداد		
سمت	تعداد	سمت	تعداد	روز	شب	سمت	تعداد													
مدیر پروژه	۰	راننده بولدوزر	۴	۵	۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ناظر	۰	۰				
رئیس کارگاه	۱	راننده لودر	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک ناظر	۱	۰				
دفتر فنی	۵	راننده گریدر	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نقشه بردار	۱	۰				
نقشه بردار	۳	راننده بیل	۳	۴	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وضعیت جوی آب و هوا						
امور اداری و مالی	۳	راننده کمپرسی	۶	۱۰	۹	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	نیمه ایبری						
ابنیه فنی و اجرایی	۲	راننده آبپاش	۴	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دمای هوا						
مسئول عملیات خاکی	۱	راننده میکسر	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
مسئول ماشین آلات	۱	راننده جرثقیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:						
کارپرداز	۱	راننده غلطک	۵	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:						
انباردار	۲	راننده سبک	۵	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ:						
کمک و کارگر نقشه بردار	۳	آشپزخانه	۲	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
اپراتور بچینگ	۰	پیمانکار دست دوم		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجموع کارکرد						
مباشر عملیاتی	۱	ابنیه فنی	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	خاکبرداری قرصه	m ³ ۹۱۹,۱۰۶					
کنترل چپ	۲	عملیات خاکی-بارگیری و حمل	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خاکبرداری تراشه	m ³ ۱,۶۰۷,۶۹۴					
تعمیر کار	۱	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خاکریزی	m ³ ۱,۷۲۶,۷۷۱					
آهنگر	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پی کنی	m ³ ۲۲,۸۵۰					
سرویس کار	۱			۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	قالب بندی	m ² ۹۳,۸۲۲					
جوشکار	۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بتن ریزی	m ³ ۴۶,۷۵۷					
کارگر آزمایشگاه	۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آرماتور، بولت	ton ۲,۱۳۵					
دفتردار ماشین آلات	۱	تعداد کل پرسنل		۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	کابل	m ۰					
کارگر ساده	۲	۹۸ نفر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
نگهبان	۸			۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
آبدارچی	۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
			طول سایه‌گیر اجرا شده																	
۰ km				جمع کل	۴۷	۴۳	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰							
عملیات خاکی				عملیات تونل			عملیات ابنیه فنی													
خاکریزی ۷۱۳۶۵۰ الی ۷۱۴۶۷۰				شرح فعالیت			واحد	حجم	پی کنی آبرو محل ۴۵۰ + ۷۱۲											
خاکریزی ۷۱۲۴۰۰ الی ۷۱۲۵۴۰				حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتر از ..			m۳													
خاکریزی ۷۱۲۹۰۰ الی ۷۱۳۳۶۰				حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتر از ..			m۳													
خاکبرداری - تراشه ۷۱۳۴۵۰ الی ۷۱۳۴۵۰				تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتر			m۳													
خاکبرداری - تراشه ۷۱۶۰۰۰ الی ۷۱۶۱۰۱				تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتر			m۳													
خاکبرداری از قرصه				اجرای آب بند تونل شماره کیلومتر از لاینینگ تونل شماره کیلومتر از			m۳													
				لااینینگ تونل شماره کیلومتر از			متراپول		ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره (آجرچینی و ...)											