

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0085

تاریخ گزارش: شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	11.6%	732,947	19,356	6,011	352		252	329	99	107	176	367	413	321	شرکتی														
			19,061	5,617	363		191	229	410	401	401	339		301	صداقت														
			26,637	3,522	200		286	100	100		134	224		205	میرزایی														
			8,261	4,901	344		367	215	282	234	282	305	282	262	جواد رضاپور														
			410	7,073	410		530	344	286	315	310	339	425	305	رمضانی مقدم														
			11,125	4,572			274	177	274				177		انصاری														
			84,851	31,697	1,669		1,901	1,394	1,452	1,057	1,302	1,575	1,296	1,395	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	11.2%	1,760,415	34,853	0											شرکتی														
			68,152	13,678	525		490	700	553	630	630	350	294	630	انصاری														
			56,173	14,900	861	834	915	735	1035	802	756	686	252		محمدپور														
			13,749	0											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			1,104	291											جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			196,634	28,869	1,386	834	1,405	1,435	1,588	1,432	1,386	1,036	546	630	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	13.2%	2,200,183	233,268	45,665	2194		2391	2094	2005	1687	1932	1925	1590	2025	شرکتی														
			56,173	14,900	861	834	915	735	1035	802	756	686	252		محمدپور														
			289,441	60,565	3,055	834	3,306	2,829	3,040	2,489	2,688	2,611	1,842	2,025	مجموع														
				2,753	2,472	2,407	2,604	2,503	2,449	2,331	2,292	2,159	1,934	2,025	میانگین روزانه														
21.7%		1,042,908	226,184	9,014										بستر سازی (مترمربع)															
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	9.1%	264,022	7,210	1,628	94		71	71	94	83	94	83	118	83	شرکتی														
			4,802	928	70			35	46	46	70	58	70	58	گلپایگانی														
			6,702	1,687	80	50	90	101	78	106	181	170	70		محمدپور														
			3,860	850	40		50	30	40	40	40	50	40	40	جواد رضاپور														
			580	0											خاکسار														
			962	793	52		52	52	39	39	52			26	میرزایی														
			24,116	6,680	388	50	315	340	337	353	489	360	298	233	مجموع														
بتن	2.1%	93,822	1,933	999	57		64	60	60	60	60	54	65	73	قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			55,259	2,140	53		55	55	60	56	56	72	39	44	بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			79.2	0											کابل														
پرسنل			9,587	1,704	86	32	82	82	80	78	78	74	74	73	شرکتی														
			6,158	1,742	84	30	81	85	84	86	86	76	63	62	پیمانکار														
			15,745	3,446	170	62	163	167	164	164	164	150	137	135	مجموع														
			1,662	247	11	1	11	11	11	11	11	11	11	11	سواری														
			16,116	3,503	171	60	168	171	167	168	167	164	132	132	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,588	305	12		12	17	15	15	14	14	14	13	شرکتی														
			2,913	716	36	8	34	34	39	30	31	31	21	27	پیمانکار														
			4,501	1,021	48	8	46	51	54	45	45	45	35	40	مجموع														
			413,016	93,667	4689		5324	3702	4410	4251	6264	2023	5910		مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات																												
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.																												
	(۲) ورود ۲۹ تن سیمان																												
	(۳) ورود ۱۱ سرویس ماسه، ۱ سرویس نخودی، ۲ سرویس بادامی																												
	(۴) هشدار موجودی سوخت(درخواست خرید هنوز ثبت نشده است)																												
	(۵) عدم فعالیت هر دو بلدوزر شرکتی به علت نقص فنی																												

رییس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه