

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0115

تاریخ گزارش: دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۳	جمعه، ۲۰ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
18.0%	732,947	29,481	7,005	528	543	528		352	298	15	283	206	84	شرکتی
		28,044	7,087	391	496	310		344	320	439	410	391	348	صدافت
		31,954	3,513	258	119	220		210	224	129	129	181	186	میرزایی
		9,975	0											جواد رضابور
		19,082	8,458	324	367	444		459	565	531	584	536	464	رمضانی مقدم
		13,476	1,369											انتصاری
		3,198	3,198	200	258	186		172	220	196	205	186	186	شهرکی
		132,011	27,432	1,500	1,526	1,502		1,364	1,407	1,115	1,407	1,315	1,082	مجموع
14.0%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		95,662	22,379	1,155	805	875		1,190	1,225	1,050	1,295	1,127	1,225	انتصاری
		71,523	9,421	315	350	266		280	245	210	238	329	385	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		8,877	7,358	436	332	374		369	270	436	411	386	448	جواد رضابور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
		247,267	39,158	1,906	1,487	1,515	280	1,839	1,740	1,696	1,944	1,842	2,058	مجموع
17.2%	2,200,183	307,755	57,169	3,091	2,663	2,750		2,924	2,902	2,600	3,113	2,828	2,756	شرکتی
		71,523	9,421	315	350	266		280	245	210	238	329	385	محمدپور
		379,278	66,590	3,406	3,013	3,016	280	3,204	3,147	2,810	3,351	3,157	3,141	مجموع
		2,895		2,852	2,791	2,763	2,727	3,135	3,121	3,115	3,216	3,149	3,141	میاتگین روزانه
24.6%	1,042,908	256,947	30,763											بسترسازی (مترمربع)
11.9%	264,022	9,145	1,416	47	35	59		47	24	83	83	83	71	شرکتی
		5,870	696					58	12	81	81		46	گلپایگانی
		8,762	1,550	60	50	30		50	60	100	100	40	100	محمدپور
		4,830	740	30	40	30		30	50	50	50		40	جواد رضابور
		580	0											خاکسار
		2,106	845	52	26	39		39	52	52	52		52	میرزایی
		31,292	6,092	241	167	207		263	249	418	418	123	361	مجموع
17.2%	93,822	3,935	1,235					73	53	100		53		پی کی (مترمکب)
		3,313	927			15		81	20	20		47	107	قالب بندی (مترمربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		3,499	1,071					67	47	46	59	65	42	بتن ریزی (مترمکب)
0.0%	325.8	0	0											سیک
		0	0											سنگین
		79.2	0											کابل
		12,000	1,823	87	84	83	21	79	82	85	86	85	84	شرکتی
		8,561	1,821	56	70	76	31	74	87	88	90	93	82	پیمانکار
		20,561	3,644	143	154	159	52	153	169	173	176	178	166	مجموع
		2,020	273	13	13	13		13	13	13	13	13	13	سواری
		20,996	3,710	156	158	164	53	157	171	177	178	182	168	ناهار توزیع شده
		1,985	293	9	10	10		14	15	16	15	15	15	شرکتی
		3,952	801	40	38	38	8	40	42	38	31	37	39	پیمانکار
		5,937	1,094	49	48	48	8	54	57	54	46	52	54	مجموع
		538,430	97,160	3,339	3,692	3,997		5,523	5,309	3,704	5,320	4,204	6,771	مصرف سوخت
ملاحظات	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
	(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور													
	(۳) همدار موجودی سوخت													
	موجودی مصالح	15,031												گازویل (لیتر)
		100												سیمان (تن)
		9,622												آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
		447	447			447	375	375	374	383	393	374	357	نخودی (تن)
		366	366			366	354	354	340	356	346	366	306	بادامی (تن)
		974	974			974	788	788	786	711	652	638	708	ماسه شسته (تن)