

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0036

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		۱۴۰۳/۰۴/۰۱		۰۵/۰۳/۰۳۱		۰۶/۰۳/۰۳۱		۰۷/۰۳/۰۳۱		۰۸/۰۳/۰۳۱		۰۹/۰۳/۰۳۱		۱۰/۰۳/۰۳۱		۱۱/۰۳/۰۳۱		عملیات /پیمانکار			
حمل از خاکبرداری	شرکتی	138	222	482	451	489	505	92				1,086	10,707	732,947	5.0%												
	صداقت					444	430					873	9,001														
	میرزایی	67		301	413	464	422	522	607		541	2,555	16,769														
												0	0														
												0	0														
	مجموع	204	222	782	864	1,397	1,356	613	607		541	4,514	36,476														
حمل از قرضه	شرکتی	33	60						86		73	160	32,439	1,760,415	7.3%												
	انصاری			805	1050	945	630	980	840		420	3,815	38,633														
	محمدپور	511	515	546	595	1036	802	977	1096	506	631	5,048	23,130														
	صداقت	374		527	510				208	332	212	751	11,300														
	میرزایی											0	22,604														
												0	0														
												0	0														
	مجموع	918	575	1,878	2,155	1,981	1,432	2,165	2,354	506	1,336	9,774	128,106														
پخش و کوب	شرکتی	611	282	2115	2424	2342	1986	1801	1865		1245	9,240	141,452	2,200,183	7.5%												
	محمدپور	511	515	546	595	1036	802	977	1096	506	631	5,048	23,130														
												0	0														
												0	0														
												0	0														
												0	0														
	مجموع	1,122	797	2,661	3,019	3,378	2,788	2,778	2,961	506	1,876	14,288	164,582														
	میانگین روزانه	1,122	959	1,526	1,900	2,195	2,294	2,363	2,438	2,223	2,189	2,189															
حمل آب عملیات خاکی	شرکتی	12	94	94	83	47	59	71	59		83	319	4,024	264,022	4.6%												
	گلپایگانی	70	58	70	58	46	46	58	81		46	278	2,668														
	محمدپور	40	60	56	70	40	67	101	70	70	60	408	3,184														
	رضا پور	40	40		40	30	30	40			40	140	2,010														
	خاکسار											0	336														
												0	0														
												0	0														
	مجموع	161	252	220	251	164	203	270	210	70	229	1,145	12,221														
بتن ریزی	قالب بندی							24	22		105	151	266	93,822	0.3%												
	آرماتوربندی											0	0	2,056	0.0%												
	بتن ریزی		42		37	44	38	46	62		48	238	452	55,259	0.8%												
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%												
	سنگین											0	0	178.4	0.0%												
	کابل											0	0	79.2	0.0%												
پرسنل	شرکتی	68	65	71	74	75	78	71	70	20	68	382	5,982														
	پیمانکار	41	39	47	51	53	57	52	57	28	77	324	2,684														
	مجموع	109	104	118	125	128	135	123	127	48	145	706	8,666														
	سواری	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	52	1,129														
	ناهار توزیع شده	115	108	126	126	134	140	134	134	42	147	731	8,924														
ماشین آلات فعال	شرکتی	8	11	8	13	12	12	12	14		14	64	984														
	پیمانکار	19	18	23	23	27	28	28	28	10	28	149	1,389														
	مجموع	27	29	31	36	39	40	40	42	10	42	213	2,373														
	مصرف سوخت	2217	4028		7031	2200		2856	4857		4814	14,727	208,808														
موجودی مصالح	گازویل	77939	104911	104911	97880	95680	95680	92824	87967	87967	83153	ملاحظات															
	سیمان	71	57	57	45	59	46	31	10	10	28																
	آرماتور																										
	فولاد سبک																										
	فولاد سنگین																										
	نخودی	141	132	132	124	115	117	139	142	142	132																
	بادامی	140	130	130	121	111	103	116	134	134	123																
	شن شسته	36	13	13	3	4	4	0	2	2	26																