

شماره طرح : 1303015021

دستگاه نظارت : رهاب
پیمانکار : توسعه راههای پارس
تاریخ گزارش : اسفند 1402

عنوان زیر پروژه: عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد (از کیلومتر 707+000 الی 740+000)

الف) مشخصات کلی:

استان:	خراسان جنوبی
شهرستان:	قائن
پیمانه:	توسعه راههای پارس
دستگاه نظارت:	رهاب
مشاور:	رهاب

18.89	درصد پیشرفت فیزیکی قرارداد (برنامه ای) :
0.02	درصد پیشرفت فیزیکی قرارداد (واقعی) :
0.00	درصد پیشرفت ریالی قرارداد (واقعی) :

707	کیلومتر ابتدا:
740	کیلومتر انتها:
33	طول کل مسیر (کیلومتر):
7	عرض مسیر (متر):
	مجموع طول مسیر ارزیابی شده (کیلومتر):
	مجموع طول مسیر آزادسازی شده (کیلومتر):

(ب) وضعیت قراردادی:

مناقصه

ترك تشریفات

*

11

تاریخ شروع قرارداد:	1402/03/05	تاریخ خاتمه طبق پیمان:
---------------------	------------	------------------------

1404/03/05

ریخ خاتمه قرارداد با تمدیدها:

	شماره	تاریخ	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	فهرست بهای	شخص میباء (تعطیل)	مبلغ تجهیز کارگاه (ریال)
اولیه	15/1402/45414	1402/04/28	10,165,454,910,478	24	1401	سه ماه چهارم	390,979,035,018
عملیات تکمیلی (25%)							

پیشنه‌ادی	بالاسری	منطقه	بیمه	سایر
1.8053	1.3	1.15		
ضرائب قرارداد				

(ج) مشخصات اجرایی:

شرح اهم عمليات ها	مقدار طبق قرارداد	مقدار کل واقعی	مقدار انجام شده
خاکبرداری از قرضه m^3	919,106		2,678
خاکبرداری از تراشه m^3	1,607,694		6,625
خاکریزی m^3	1,726,771		3,826
زیراساس/ زیر بالاست m^3	81,084		
اساس/ بالاست m^3	15,572		
اسفالت ton	19,489		
بکن ریزي درجا m^3	45,547		
بکن پیش ساخته m^3	1,279		

مقدار کل واقعی	مقدار انجام شده	مقدار طبق قرارداد	شرح اهم عمليات ها
		9,171	عمليات بندي m^3
		36,251	حفاري تونل m^3
			حفاري شمع m^3
		2,048,536	ارماتوربندي kg
		180,350	هارهاي فولادي سنگين kg
		63,766	توليد بتن m^3
		93,822	تالاب بندي m^2
		22,843	بني کني m^3

[illegible]

طول کل اجرا شده عملیات روستای (کیلومتر)	سایپرید	زیر اساس/زیر بالاست	اساس/بلاست	بیندر 1	بیندر 2	توپکا	ریل گذاری راه آهن

ضخامت زیر اساس / زیر پالاست cm :	15	ضخامت اساس / پالاست cm :	ضخامت آسفالت cm :	بینر 1:	6	بینر 2:	توپکا:	4
----------------------------------	----	--------------------------	-------------------	---------	---	---------	--------	---

(د) وضعیت مالی:

ما به التفاوت (ریال)	آخرین تعدیل			آخرین صورت وضعیت		
	مبلغ (ریال)	تاریخ	شماره	مبلغ (ریال)	شماره	تاریخ
				109,497,460,370	1	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	آخرین تعدیل دریافتی (تجمعی)			آخرین مبلغ دریافتی (تجمعی صورت وضعیتها)		
	مبلغ (ریال)	تاریخ		مبلغ (ریال)		تاریخ
		پیش پرداخت پرداخت شده (ریال)			پیش پرداخت تایید شده (ریال)	

مهندسین مشاور (مطالعات و نظارت کارگاهی + عالی)	پیمانکار (کارکرد + تعدیل + ما به التفاوت و غیره)	آزمایشگاه (استقرار محلی + تعرفه ای)	ارزیابی و خسارات	جمع
				-
				-
				کل مبلغ تأیید شده (ریال)
				مطالبات موجود در نهجسابی (ریال)

هـ) مشخصات تعداد نیروی انسانی

50	جمع کل	48	پیمانکار	2	مشاور		آزمایشگاه
----	--------	----	----------	---	-------	--	-----------

(و) توضیحات: (موانع، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی)