

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0073

تاریخ گزارش: یکشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	9.9%	732,947	16,335	2,990	298	344	421	352	314	314	283		199	283	شرکتی														
			15,873	2,429	315	301		296	286	286	267			325	صداقت														
			24,986	1,871	186	200		224	224	248	229		234		میرزایی														
			5,221	1,861	215	239		167	248	267			258	210	جواد رضاپور														
			248	248	248	463	277	410	310	282	358		248	215	رمضانی مقدم														
			10,224	3,671						282	564		564	1111	انصاری														
			72,887	13,070	1,262	1,547	697	1,449	1,383	1,679	1,701		1,502	2,143	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	10.4%	1,760,415	34,853	0											شرکتی														
			61,908	7,434	1204	770	910	1190	1050	910	770		630		انصاری														
			49,297	8,024	336	327	492	646	670	911	993		964	752	محمدپور														
			13,749	0											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			1,104	291							291				جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			183,514	15,749	1,540	1,097	1,402	1,836	1,720	1,821	2,054	993	1,594	752	مجموع														
بخش و کوب (متر مکعب)	11.8%	2,200,183	211,185	23,582	2466	2317	1607	2639	2433	2589	2761		2132	2143	شرکتی														
			49,297	8,024	336	327	492	646	670	911	993		964	752	محمدپور														
			260,482	31,606	2,802	2,644	2,099	3,285	3,103	3,500	3,754	993	3,096	2,895	مجموع														
				2,817	2,817	2,819	2,841	2,947	2,890	2,848	2,685	2,328	2,996	2,895	میانگین روزانه														
21.7%		1,042,908	226,184	9,014											بسترسازی (مترمربع)														
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	7.9%	264,022	6,254	673	59	71	94	106	59	83	83		47	35	شرکتی														
			4,199	325	70		70	35	12	35			35	23	گلپایگانی														
			5,776	762	90	90	101	67		101	101		78	78	محمدپور														
			3,400	390	40	50		50	40	50	50		50	20	جواد رضاپور														
			580	0											خاکسار														
			546	377	52	52		52	39	52	39		39		میرزایی														
			20,755	2,903	362	314	265	362	189	372	289		288	157	مجموع														
بتن	1.4%	93,822	1,320	386				60	74	62			73	57	قالب بندی (مترمربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			1,579	578	47	38	86	70	86	72	120				بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			0	0											کابل														
پرسنل			8,704	821	78	75	74	79	82	84	82	10	83	69	شرکتی														
			5,298	882	73	88	65	88	90	89	84	28	85	86	پیمانکار														
			14,002	1,703	151	163	139	167	172	173	166	38	168	155	مجموع														
			1,540	125	11	11	11	11	11	11	11	2	11	12	سواری														
			14,336	1,723	157	162	141	170	175	175	175	49	165	151	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,432	149	15	17	16	14	15	17	16		11	12	شرکتی														
			2,560	363	40	36	25	37	35	38	39	8	30	35	پیمانکار														
			3,992	512	55	53	41	51	50	55	55	8	41	47	مجموع														
			365,017	45,668	3014	2983	5229	4275	6612	3919	6392		4477	3733	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات			21944	5958	8941	14170	18445	25057	28976	35368	35368	39845	گازوبیل (لیتر)															
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) موجودی مصالح بچینگ در حال اتمام می باشد. (۳) ورود ۲۷ تن سیمان (۴) ورود ۷ سرویس نخودی، ۶ سرویس بادامی (۵) ورود ۱۹ هزار لیتر سوخت (۶) کاهش حجم خاکریزی محمدپور به علت نقص فنی ماشین آلات حمل آن پیمانکار			48	37	22	51	20	48	45	57	57	3	سیمان (تن)															
															آرماتور (کیلوگرم)														
																فولاد سبک (تن)													
																فولاد سنگین (کیلوگرم)													
				220	197	207	227	244	265	248	275	275	260	نخودی (متر مکعب)															
				115	97	106	126	143	163	151	178	178	168	بادامی (متر مکعب)															
				124	149	170	216	254	476	475	540	540	475	ماسه شسته (متر مکعب)															

رییس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه