

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0050

تاریخ گزارش: شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۳	جمعه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۳	شنبه، ۱۳ مرداد ۱۴۰۳	جمعه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
-------------	-------------------------	------------------	----------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-----------------

حمل از خاکبرداری	شرکتی					69	161	268	306	245		122	2,256	11,808	732,947	6.1%
	صداقت			153	267	267	248	229	296			205	2,539	10,576		
	میرزایی	310		348	205	220	177	220	172			177	6,219	20,433		
	جواد رضاپور	229	95	220	191	220	181	210	72				1,675	1,675		
	انصاری			580	958							475	2,013			
	مجموع	539	95	1,300	1,690	867	874	965	784			979	14,702	44,492		

حمل از قرضه	شرکتی	80	60	186	27								1,037	33,270	1,760,415	8.4%
	انصاری	980	770			763	735	630	574			525	10,528	45,346		
	محمدپور	760	564	637	731	580	640	574	696	941		560	14,807	32,889		
	صداقت	457		133									2,901	13,749		
	میرزایی												0	22,604		
	جواد رضاپور											224	224	224		
	مجموع	2,276	1,394	956	758	1,343	1,375	1,204	1,270	941		1,309	29,497	148,082		

پخش و کوب	شرکتی	2056	925	1619	1717	1630	1609	1595	1358			1728	29,392	161,697	2,200,183	8.8%
	محمدپور	760	564	637	731	580	640	574	696	941		560	14,807	32,889		
	مجموع	2,816	1,489	2,256	2,448	2,210	2,249	2,169	2,054	941		2,288	44,199	194,586		
	میانگین روزانه	2,816	2,152	2,187	2,252	2,244	2,245	2,234	2,211	2,070		2,092	2,092			

حمل آب عملیات حاکی	شرکتی	47	71	47	83	94	83	94	94			94	1,239	4,944	264,022	5.8%
	گلپایگانی	23	70			58	58	58	35			81	847	3,236		
	محمدپور	90	70	50	85	70	80	90	78	67		56	1,404	4,180		
	جواد رضاپور	60	50	50	40	40	40	40				50	690	2,560		
	خاکسار				122		31						153	488		
	مجموع	220	260	147	329	262	291	282	208	67		282	4,332	15,408		

بتن ریزی	قالب بندی	49		45									409	524	93,822	0.6%
	آرماتوربندی												0	0	2,056	0.0%
	بتن ریزی												379	593	55,259	1.1%

کار فولادی	سبک												0	0	325.8	0.0%
	سنگین												0	0	178.4	0.0%
	کابل												0	0	79.2	0.0%

پرسنل	شرکتی	74	72	75	72	73	74	77	74	32		80	1,372	6,972		
	پیمانکار	67	52	63	57	57	52	53	59	24		59	1,175	3,535		
	مجموع	141	124	138	129	130	126	130	133	56		139	2,547	10,507		
	سواری	12	12	12	12	12	12	12	12	2		12	206	1,283		
	ناهار توزیع شده	146	122	140	137	128	130	132	130	48		144	2,602	10,795		

ماشین آلات فعال	شرکتی	9	10	10	12	13	11	12	13			14	212	1,132		
	پیمانکار	34	28	32	36	34	30	33	31	11		35	583	1,823		
	مجموع	43	38	42	48	47	41	45	44	11		49	795	2,955		
	مصرف سوخت	3525	3223	3323	3602	4230	3085	4428	4521			5354	67,170	261,251		

موجودی مصالح	گازویل	62476	59253	55930	52328	48098	45013	40585	36064	36064		30710	ملاحظات			۱. کاهش راندمان خاکریزی به لحاظ فاصله حمل بالا ۲. مقدار باقی مانده مخازن سوخت برابر با ۳۰ هزار لیتر می باشد. ۷۶ هزار سهمیه مرداد خریداری شده که توسط پیمانکار حمل به کارگاه منتقل خواهد شد.
	سیمان	36	36	53	70	70	70	70	70	70		70				
	آرماتور															
	فولاد سبک															
	فولاد سنگین															
	نخودی	114	114	114	174	174	174	174	174	174		182				
	بادامی	92	92	172	172	242	242	242	242	242		242				
	شن شسته	64	64	64	64	64	64	64	64	64		72				