

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0094

تاریخ گزارش: دوشنبه, ۲ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	دوشنبه، ۲ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار		
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	732,947	14.5%	23,073	872	252	619	466	291	359	398	505	321	375	482	شرکتی	
			21,724	768	387	382	334	282	305	348	320	305	363	صداقت		
			28,665	296	105	191	391	262	196	210	315	358	200	میرزایی		
			9,975	0					296	286	291	315	344	جواد رضاپور		
			10,853	229		229	463	296	291	363	406	439	410	رمضانی مقدم		
			12,107	0				564	419					انصاری		
			106,397	2,165	744	1,421	1,655	854	1,618	1,486	1,712	1,653	1,792	1,799	مجموع	
حمل از قرضه (متر مکعب)	1,760,415	12.1%	34,853	0											شرکتی	
			75,516	2,233	1155	1078	1281	630	406	735	560	679	525	انصاری		
			63,797	1,695	896	799	584	952	952	739	959	945	798	861	محمدپور	
			13,749	0											صداقت	
			22,604	0											میرزایی	
			2,054	535	291	245	228	187							جواد رضاپور	
			0	0											رمضانی مقدم	
			212,573	4,463	2,342	2,122	2,093	1,582	1,545	1,579	1,694	1,505	1,477	1,386	مجموع	
پخش و کوب (متر مکعب)	2,200,183	14.5%	255,172	4,934	2189	2744	3164	1484	2211	2326	2447	2213	2471	2324	شرکتی	
			63,797	1,695	896	799	584	952	952	739	959	945	798	861	محمدپور	
			318,969	6,629	3,085	3,543	3,748	2,436	3,163	3,065	3,406	3,158	3,269	3,185	مجموع	
				3,314	3,206	3,219	3,179	3,097	3,208	3,217	3,255	3,204	3,227	3,185	میانگین روزانه	
بسترسازی (مترمربع)			0	226,184	1,042,908	21.7%										
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	264,022	10.0%	7,871	142	83	59	47	59	94	83	59	83	94	94	شرکتی	
			5,232	58	58		46	23	58	81	81	46	35	70	گلپایگانی	
			7,332	120	80	40	40	80	80	80	90	90	80	50	محمدپور	
			4,160	70	40	30	30	30	40	40	50	40		40	جواد رضاپور	
			580	0											خاکسار	
			1,352	91	52	39	26		52	52	78	39	52	52	میرزایی	
			26,526	572	365	207	216	192	376	388	436	337	313	358	مجموع	
بتن	14.4%	22,850	3,281	401	361	40			86		13	93	100		پی کتی (مترمکعب)	
			2,460	74	37	37	58	60	58	88		80	109	57	قالب بندی (متر مربع)	
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
			2,775	126	69	57			119	75	76	57	129	107	بتن ریزی (متر مکعب)	
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک	
			0	0											سنگین	
			0	0											کابل	
پرسل			10,352	175	89	86	83	79	81	86	89	88	84	86	شرکتی	
			6,917	177	86	91	87	67	84	89	87	84	84	84	پیمانکار	
			17,269	352	175	177	170	146	165	175	176	172	168	170	مجموع	
			1,773	26	13	13	13	12	12	12	12	12	12	11	سواری	
			17,642	356	178	178	168	165	141	174	175	175	172	171	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال			1,725	33	16	17	10	14	16	17	15	16	15	13	شرکتی	
			3,228	77	38	39	38	23	35	39	34	35	34	36	پیمانکار	
			4,953	110	54	56	48	37	51	56	49	51	49	49	مجموع	
			450,937	9,667	4879	4788	2952	4112	3811	4902	4308	4280	3889	4689	مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات															
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.															
	(۲) طی صحبت با شهرداری ورود ماسه تسهیل گردید.															
	(۳) کاهش خاکریزی به علت استفاده از ماشین آلات در خاکبرداری پی کنی															
			18024			22903	27691	30643	34755	38566	43468	47776	52056	55945	گازوییل (لیتر)	
			19			42	60	4	4	44	51	76	95	138	سیمان (تن)	
															آرماتور (کیلوگرم)	
															فولاد سبک (تن)	
														فولاد سنگین (کیلوگرم)		
			134			150	158	158	148	170	177	160	174	202	نخودی (متر مکعب)	
			48			62	64	64	64	78	79	60	72	99	بادامی (متر مکعب)	
			9			33	51	51	36	45	8	26	59	133	ماسه شسته (متر مکعب)	