

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0108

تاریخ گزارش: دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۳	جمعه، ۱۳ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۳	دو شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۸ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۷ مهر ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار	
16.9%	732,947	27,218	4,742	283	206	84	298	352	520	413	344	199	260	شرکتی	
		25,743	4,787	410	391	348		401	439	344	205	382	262	صدافت	
		30,794	2,353	129	181	186		210	353	320	134	95	110	میرزایی	
		9,975	0											جواد رضابور	
		16,392	5,768	584	536	464	198	536	676	304	459	362	328	رمضانی مقدم	
		13,476	1,369								1,369				انتصاری
		1,966	1,966	205	186	186		191	200	105	129	153	138	شهرکی	
		123,597	19,018	1,407	1,315	1,082	496	1,499	1,988	1,381	2,510	1,038	961	مجموع	
13.5%	1,760,415	34,853	0											شرکتی	
		89,362	16,079	1,295	1,127	1,225	1,085	1,134	1,400	1,190		1,505	840	انتصاری	
		69,577	7,475	238	329	385	350	133	364	161	301	315	273	محمدپور	
		13,749	0											صدافت	
		22,604	0											میرزایی	
		6,661	5,142	411	386	448	336	411	382	374	253	448	374	جواد رضابور	
		0	0											رمضانی مقدم	
														شهرکی	
236,805	28,696	1,944	1,842	2,058	1,771	1,678	2,146	1,725	554	2,268	1,487	مجموع			
16.4%	2,200,183	290,825	40,239	3,113	2,828	2,756	1,917	3,044	3,770	2,944	2,763	2,992	2,174	شرکتی	
		69,577	7,475	238	329	385	350	133	364	161	301	315	273	محمدپور	
		360,402	47,714	3,351	3,157	3,141	2,267	3,177	4,134	3,105	3,064	3,307	2,447	مجموع	
		2,982	3,115	3,089	3,080	3,072	3,206	3,212	2,981	2,939	2,877	2,447	میاتگین روزانه		
21.7%	1,042,908	226,184	0											بسترسازی (مترمربع)	
11.4%	264,022	8,850	1,121	83	83	71	106	83	94	83	59	59	83	شرکتی	
		5,719	545	81		46	23	70	46	46	23	58	46	گلیپایگانی	
		8,412	1,200	100	40	100	110	100	70	80	80	60		محمدپور	
		4,600	510	50		40		40	40	40	30	40	40	جواد رضابور	
		580	0											خاکسار	
		1,846	585	52		52			52	52	52	52	52	میرزایی	
		30,006	4,546	418	123	361	239	292	355	353	296	321	273	مجموع	
16.2%		3,709	1,009		53		120	126			160		160	پی کتی (مترمکعب)	
		3,177	791		47	107	60	60	34	40	30	60	150	قالب بندی (مترمربع)	
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
		3,606	911	59	65	42	67	72		51	100	57	62	بتن ریزی (مترمکعب)	
0.0%	325.8	0	0											سیک	
		0	0											سنگین	
		0	0											کابل	
پرسل		11,479	1,302	86	85	84	78	81	82	84	83	82	88	شرکتی	
		8,079	1,339	90	93	82	67	87	89	87	89	90	88	پیمانکار	
		19,558	2,641	176	178	166	145	168	171	171	172	172	176	مجموع	
		1,942	195	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	سواری	
		19,960	2,674	178	182	168	150	172	175	175	178	180	181	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال		1,911	219	15	15	15	15	15	10	13	14	14	12	شرکتی	
		3,708	557	31	37	39	26	37	41	36	38	36	32	پیمانکار	
		5,619	776	46	52	54	41	52	51	49	52	50	44	مجموع	
		512,866	71,596	5,320	4,204	6,771	295	4,835	6,566	4,659	3,767	5,535	5,963	مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات														
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.														
	(۲) از تاریخ ۱۴ مهر واحد مصالح موجودی بهیچیک به تن تغییر یافته است.														
	(۳) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمد پور														
	(۴) ورود ۶ سرویس ماسه، ۴ سرویس نخودی														
		40,595	45,915	50,119	37,890	38,185	43,020	49,586	54,245	58,012	63,547	گازویل (لیتر)			
		65	84	106	95	118	85	55	44	49	42	سیمان (تن)			
		9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)			
												فولاد سبک (تن)			
													فولاد سنگین (کیلوگرم)		
		313	294	278	174	190	172	172	173	195	209	نخودی (تن)			
		266	286	226	143	157	144	144	144	166	144	بادامی (تن)			
		391	376	446	207	245	265	265	224	281	260	ماسه شسته (تن)			