

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0053

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۳	شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۳	جمعه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار												
6.6%	732,947	12,282	2,730	184	206	84	122		245	306	268	161	69	شرکتی												
		11,497	3,460	401	353	167	205		296	229	248	267	267	صداقت												
		21,273	7,059	382	286	172	177			172	220	177	220	205	میرزایی											
		1,675	1,675							72	210	181	220	191	جواد رضاپور											
		2,013	2,013				475						958	انصاری												
		48,739	16,937	966	846	423	979		784	965	874	867	1,690	مجموع												
8.8%	1,760,415	33,270	1,037										27	شرکتی												
		49,644	14,826	1484	1470	1344	525		574	630	735	763		انصاری												
		34,989	16,907	854	700	546	560	941	696	574	640	580	731	محمدپور												
		13,749	2,901											صداقت												
		22,604	0											میرزایی												
		813	813	237	187	166	224							جواد رضاپور												
		155,069	36,485	2,575	2,357	2,056	1,309	941	1,270	1,204	1,375	1,343	758	مجموع												
9.3%	2,200,183	168,820	36,515	2687	2503	1933	1728		1358	1595	1609	1630	1717	شرکتی												
		34,989	16,907	854	700	546	560	941	696	574	640	580	731	محمدپور												
		203,809	53,422	3,541	3,203	2,479	2,288	941	2,054	2,169	2,249	2,210	2,448	مجموع												
			2,358	2,358	2,227	2,105	2,051	2,012	2,226	2,269	2,302	2,329	2,448	میانگین روزانه												
6.2%	264,022	5,192	1,487	94	83	71	94		94	94	83	94	83	شرکتی												
		3,445	1,056	81	46	81	81		35	58	58	58		گلپایگانی												
		4,415	1,639	90	67	78	56	67	78	90	80	70	85	محمدپور												
		2,650	780	40	50		50			40	40	40	40	جواد رضاپور												
		580	244			92					31		122	خاکسار												
		16,282	5,205	305	246	322	282	67	208	282	291	262	329	مجموع												
0.6%	93,822	584	469			60							قالب بندی													
		0	0										آرماتوربندی													
		55,259	496	61	56									بتن ریزی												
0.0%	325.8	0	0										سبک													
		178.4	0											سنگین												
		79.2	0											کابل												
پرسنل		7,225	1,625	86	84	83	80	32	74	77	74	73	72	شرکتی												
		3,754	1,394	81	77	61	59	24	59	53	52	57	57	پیمانکار												
		10,979	3,019	167	161	144	139	56	133	130	126	130	129	مجموع												
		1,319	242	12	12	12	12	2	12	12	12	12	12	سواری												
		11,269	3,076	163	163	148	144	48	130	132	130	128	137	ناهار توزیع شده												
ماشین آلات فعال		1,171	251	13	15	11	14		13	12	11	13	12	شرکتی												
		1,925	685	34	33	35	35	11	31	33	30	34	36	پیمانکار												
		3,096	936	47	48	46	49	11	44	45	41	47	48	مجموع												
		281,871	87,790	6303	5048	4925	5354		4521	4428	3085	4230	3602	مصرف سوخت												
موجودی مصالح	ملاحظات													گازوبیل	47984	43754	40669	36241	31720	31720	26366	21441	16393	10090		
	۱. ورود به کارگاه ۸ سرویس ماسه شسته و ۵ سرویس شن نخودی													31	51	70	70	70	70	70	70	70	سیمان			
																										آرماتور
																										فولاد سبک
																										فولاد سنگین
														203	168	182	182	174	174	174	174	174	174	174	174	نخودی
														212	228	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	بادامی
														249	202	132	72	64	64	64	64	64	64	64	64	ماسه شسته