

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0043

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	۲۱/۰۵/۱۴۰۳	۲۱/۰۵/۱۴۰۳	۱۱/۰۵/۱۴۰۳	۰۹/۰۵/۱۴۰۳	۰۶/۰۵/۱۴۰۳	۰۷/۰۵/۱۴۰۳	۰۸/۰۵/۱۴۰۳	۰۵/۰۵/۱۴۰۳	۰۴/۰۵/۱۴۰۳	۰۳/۰۵/۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار													
5.4%	732,947	10,638	1,086											حمل از خاکبرداری													
		9,063	1,026	153									شرکتی														
		19,264	5,050	348	310	342	348	604	543	541	607	میرزایی															
		802	802	220	229	210		48			جواد رضاپور																
				580							انصاری																
		39,766	7,964	1,300	95	539	552	348	651	543	541	607	مجموع														
7.9%	1,760,415	33,243	1,011	186	60	80	186	146	120	73		86	شرکتی														
		42,119	7,301		770	980		154	770	812	420	840	انصاری														
		28,167	10,085	637	564	760	693	711	690	982	631	506	1096	محمدپور													
		13,749	2,901	133		457	448	407	374	332	212		332	صداقت													
		22,604	0											میرزایی													
		0	0											جواد رضاپور													
		139,882	21,298	956	1,394	2,276	1,327	1,418	1,953	2,199	1,336	506	2,354	مجموع													
8.2%	2,200,183	152,061	19,756	1619	925	2056	1186	1055	1760	1245		1865	شرکتی														
		28,167	10,085	637	564	760	693	711	690	982	631	506	1096	محمدپور													
		180,228	29,841	2,256	1,489	2,816	1,879	1,766	2,605	2,742	1,876	506	2,961	مجموع													
			2,090	2,090	2,071	2,144	2,048	2,076	2,138	2,021	1,781	1,733	2,961	میانگین روزانه													
5.2%	264,022	4,401	696	47	71	47	35	71	71	83		59	شرکتی														
		2,946	557		70	23	23	35	58	70	46		81	گلپایگانی													
		3,654	878	50	70	90	90		170		60	70	70	محمدپور													
		2,350	480	50	50	60	50	40	50	40				رضاپور													
		336	0											خاکسار													
		13,687	2,611	147	260	220	199	146	348	145	229	70	210	مجموع													
0.6%	93,822	524	409	45		49	45	45	70	105		22	قالب بندی														
		0	0											آرماتوربندی													
		600	386			55		45	48	48		62	بتن ریزی														
0.0%	325.8	0	0										سیک														
		0	0											سنگین													
		0	0											کابل													
پرستل		6,490	890	75	72	74	74	74	69	70	68	20	70	شرکتی													
		3,174	814	63	52	67	69	78	81	80	77	28	57	پیمانکار													
		9,664	1,704	138	124	141	143	152	150	150	145	48	127	مجموع													
		1,209	132	12	12	12	12	12	10	10	10	2	10	سواری													
		9,946	1,753	140	122	146	148	154	154	158	147	42	134	ناهار توزیع شده													
ماشین آلات فعال		1,057	137	10	10	9	11	9	13	11	14		14	شرکتی													
		1,613	373	32	28	34	31	31	31	31	30	10	30	پیمانکار													
		2,670	510	42	38	43	42	40	44	42	44	10	44	مجموع													
		236,031	41,950	3323	3223	3525	4187	4906	3907	4152	4814		4857	مصرف سوخت													
موجودی مصالح	ملاحظات													55930	59253	62476	66001	70188	75094	79001	83153	87967	87967	87967	87967	گازوبیل	
	کاهش خاکریزی روزانه به لحاظ نقص فنی بیل مکانیکی پیمانکار انصاری													50	33	33	0	18	1	12	28	10	10	10	10	سیمان	
																											آرماتور
																											فولاد سبک
																											فولاد سنگین
														112	112	112	112	105	105	115	117	128	128	128	128	نخودی	
														171	91	91	91	84	44	54	55	66	66	66	66	بادامی	
														61	61	61	61	65	25	40	56	26	26	26	26	شن شسته	