

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0099

تاریخ گزارش: شنبه, ۷ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳		جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳		پنجشنبه ۵ مهر ۱۴۰۳		چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳		سه شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳		دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳		یکشنبه ۱ مهر ۱۴۰۳		شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		جمعه ۳۰ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار							
حمل از خاکبرداری (مترمکعب)		732,947		15.1%		24,243		2,042		260				268		344		298		252		619		466		291		359		شرکتی					
						22,822		1,866		262				91		348		396		387		382		334				282		صداقت					
						29,114		745		110				105		119		115		105		191		391				262		میرزایی					
						9,975		0																						جواد رضاپور					
						12,255		1,632		325				286		372		420				229		463				296		رمضانی مقدم					
						12,107		0																		564		419		انصاری					
						611		611		138				148		162		162		162												شهرکی			
						110,517		6,285		957				750		1,184		1,229		744		1,421		1,655		854		1,618		مجموع					
حمل از فرزه (مترمکعب)		1,760,415		12.5%		34,853		0																						شرکتی					
						79,401		6,118		840				1155		1050		840		1155		1078		1281		630		406		انصاری					
						66,340		4,238		273				788		661		821		896		799		584		952		952		محمدپور					
						13,749		0																								صداقت			
						22,604		0																								میرزایی			
						3,212		1,693		374				328		191		266		291		245		228				187		جواد رضاپور					
						0		0																								رمضانی مقدم			
																																شهرکی			
						220,159		12,049		1,487				2,271		1,902		1,927		2,342		2,122		2,093		1,582		1,545		مجموع					
پخش و کوب (مترمکعب)		2,200,183		15.0%		264,335		14,096		2170				2233		2425		2334		2189		2744		3164		1484		2211		شرکتی					
						66,340		4,238		273				788		661		821		896		799		584		952		952		محمدپور					
						330,675		18,334		2,443				3,021		3,086		3,155		3,085		3,543		3,748		2,436		3,163		مجموع					
								3,056		3,076				3,155		3,174		3,188		3,195		3,223		3,116		2,799		3,163		میانگین روزانه					
بسترسازی (مترمربع)						0																													
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)		264,022		10.4%		8,130		401		83				35		59		83		83		59		47		59		94		شرکتی					
						5,324		151		46								58		46				46		23		58		گلپایگانی					
						7,572		360				90		80		80		70		80		40		40		80		80		80		محمدپور			
						4,320		230		40		30		40		40		50		40		30		30		30		40		40		جواد رضاپور			
						580		0																										خاکسار	
						1,534		273		52		52		52		26		52		52		39		26				52		52		میرزایی			
						27,460		1,688		273				259		231		353		365		207		216		192		376		مجموع					
بتن				14.2%		3,247		548		160						153				195		40						86		پی کنی (مترمکعب)					
						2,739		353		150		56		10		63		37		37		58		60		58		58		قالب بندی (مترمربع)					
						0		0																								آرماتوربندی (کیلوگرم)			
						3,040		391		62		81		66		56		69		57				55,259		3,040		119		بتن ریزی (مترمکعب)					
کار فولادی				0.0%		0		0																						سبک					
						0		0																						سنگین					
						0		0																								کابل			
پرسنل						10,699		522		88				87		86		86		89		86		83		79		81		شرکتی					
						7,269		529		88		88		88		87		89		86		91		87		67		84		پیمانکار					
						17,968		1,051		176		175		175		173		175		175		177		170		146		165		مجموع					
						1,825		78		13		13		13		13		13		13		13		13		12		12		سواری					
						18,346		1,060		181		178		172		173		178		178		168		165		141		165		141		ناهار توزیع شده			
ماشین آلات فعال						1,785		93		12				16		16		16		16		17		10		14		16		شرکتی					
						3,379		228		32		36		42		41		38		39		38		23		35		پیمانکار							
						5,164		321		44		52		58		57		54		56		48		37		51		مجموع							
						470,914		29,644		5963		4789		4532		4693		4879		4788		2952		4112		3811		مصرف سوخت							
موجودی مصالح		ملاحظات		(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل پیمانکار محمدپور (۳) ورود ۱۴ سرویس ماسه		49547		55510		55510		46799		13331		18024		22903		27691		30643		34755		گازوبیل (لیتر)									
						42		62		62		64		58		19		42		60		4		4		4		سیمان (تن)							
						11000		11000		11000		11000		11000		11000														آرماتور (کیلوگرم)					
																														فولاد سبک (تن)					
																														فولاد سنگین (کیلوگرم)					
						123		137		137		156		121		134		150		158		148		158		148		نخودی (مترمکعب)							
						48		60		60		72		36		48		62		64		64		64		64		64		بادامی (مترمکعب)					
						122		87		87		39		77		9		33		51		36		51		51		36		ماسه شسته (مترمکعب)					