

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

شماره گزارش: ۲

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
با توجه به مصالح نامرغوب کنده شده که از پی کتی ابرو تولید شده‌اند و انتقال آنها به معدن دیسپوزال، خاکریزی کاهش یافته است.	-	۰	توپوگرافی-متر	۴۵	توسعه ساختمان آژ کارفرما به داخل انبار قدیم - متر مربع
	-	۱	پیاده کردن ابرو	-	تخلیه و چیدمان کلبه لوازم انبار قدیم به انبار جدید
	-	۲۷۵	پیاده سازی پاشنه کار-متر	-	آستر زنی، برقکاری، رنگ کاری، ...

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار حمل و بار ریزی-میرزایی	m ³	۴۳۸	۶۷	۳۵	۷۱۲+۶۶۰	معدن	۵۰۰	۷۱۲+۸۵۰	۷۱۲+۷۷۰	خاکریزی
کامیون شرکتی	m ³	۵۵۰	۰	۸۶	۷۱۲+۳۵۰	معدن	۱۵۰	۷۱۲+۵۶۰	۷۱۲+۳۵۰	خاکریزی
-	m ³	۱,۲۰۶	-	-	۷۱۲+۳۵۰	-	۷۵	۷۱۲+۴۰۰	۷۱۲+۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
بیل مکانیکی-استیجاری	m ³	۸۲	-	-	-	-	-	-	۷۱۲+۲۵۵	پی کتی ابرو

گزارش ماشین آلات									
توضیحات	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
-	۰	۴۰	۰	۴۰	۴	۰	۳	۱	بولدوزر
-	۰	۱۸	۰	۱۸	۲	۱	۱	۰	لودر
-	۰	۵۴	۰	۵۴	۶	۳	۰	۳	کمپرسی
-	۰	۸	۰	۸	۱	۰	۰	۱	گریدر
-	۱۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۰	۰	۳	غلطک
-	۱۰	۸	۰	۸	۲	۰	۰	۲	تانکر آب
-	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
-	۰	۸		۸	۱	۰	۱	۰	بیل مکانیکی
-	۰	۶	۰	۶	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
تجمع	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمع وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۱۴,۴۶۴	۹۸۹	۱,۱۶۴	خاکریزی- m ³	-	۲۸,۸۷۴	۱,۲۲۰	۵۴,۳۰۰	لیتر	-	گازوبیل
۱۷,۶۴۶	۱,۲۰۶	۱,۴۲۰	خاکبرداری از قرضه- m ³							
۸۲	۸۲	۰	پی کتی ابرو- m ³							