

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0082

تاریخ گزارش: چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳		عملیات/پیمانکار			
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)		732,947		11.2%		18,752		5,407		329		99		107		176		367		413		321		260		344				شرکتی	
						18,508		229		410		401		339		401		301		286		267				صداقت					
						26,150		100		100		224		134		205		200		200		200				میرزایی					
						7,550		215		282		234		282		305		282		239		229				جواد رضاپور					
						344		344		286		315		310		339		425		496		277				رمضانی مقدم					
						10,851		4,299		177		274				177		177										انصاری			
						82,155		28,127		1,394		1,452		1,057		1,302		1,575		1,296		1,395		1,482		1,318				مجموع	
حمل از قرصه (متر مکعب)		11.0%		34,853		0																						شرکتی			
				67,137		12,663		700		553		630		630		294		770		672						انصاری					
				53,563		12,290		735		1035		756		802		252										محمدپور					
				13,749		0																				صداقت					
				22,604		0																				میرزایی					
				1,104		291																				جواد رضاپور					
				0		0																				رمضانی مقدم					
				193,009		25,244		1,435		1,588		1,432		1,386		1,036		546		630		770		672				مجموع			
پیش و کوپ (متر مکعب)		12.8%		228,684		41,081		2094		2005		1687		1932		1925		1590		2025		2252		1990				شرکتی			
				53,563		12,290		735		1035		756		802		252										محمدپور					
				282,247		53,371		2,829		3,040		2,489		2,688		2,611		1,842		2,025		2,252		1,990				مجموع			
						2,669		2,418		2,367		2,271		2,235		2,144		2,027		2,089		2,121		1,990				میانگین روزانه			
21.7%		1,042,908		226,184		9,014																				بستر سازی (مترمربع)					
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)		8.9%		7,045		1,463		71		94		83		94		83		118		83		71		94				شرکتی			
				4,733		858		35		46		70		58		70		58		70		81				گلپایگانی					
				6,482		1,467		101		78		181		106		70										محمدپور					
				3,770		760		30		40		40		50		40		40		40		50		40		جواد رضاپور					
				580		0																				خاکسار					
				858		689		52		39		39		52		39		26		52		52				میرزایی					
				23,467		5,927		340		337		340		353		489		360		298		233		294		320		مجموع			
بتن		1.9%		93,822		1,812		878		60		60		60		54		65		73		60				قالب بندی (متر مربع)					
		0.0%		2,056,000		0		0																		آرماتوربندی (کیلوگرم)					
		3.8%		55,259		2,087		1,086		55		56		56		72		39		44		57		69		بتن ریزی (متر مکعب)					
کار فولادی		0.0%		325.8		0		0																		سبک					
		0.0%		178.4		0		0																		سنگین					
		0.0%		79.2		0		0																		کابل					
پرسنل				9,387		1,504		82		80		78		78		74		73		73		71		24				شرکتی			
				5,963		1,547		85		84		86		86		76		63		62		61		15				پیمانکار			
				15,350		3,051		167		164		164		164		150		137		135		135		39				مجموع			
				1,639		224		11		11		11		11		11		11		11		11		11				سواری			
				15,717		3,104		171		167		167		168		164		132		132		140		140		30				ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال				1,564		281		17		15		15		14		14		13		15		15						شرکتی			
				2,835		638		34		39		31		31		21		27		32		30						پیمانکار			
				4,399		919		51		54		45		45		45		35		40		47		45				مجموع			
				403,003		83,654		3702		4410		4251		6264		2023		5910				5908		2998				مصرف سوخت			
موجودی مصالح		ملاحظات (۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) ورود ۵ سرویس نخودی، ورود ۴ سرویس بادامی (۳) نقص فنی ماشین آلات حمل پیمانکار میرزایی				65958		69660		74070		78321		84585		73108		65518		65518		57926		19424				گازویل (لیتر)			
				132		150		141		94		33		46		34		53		48								سیمان (تن)			
																												آرماتور (کیلوگرم)			
																												فولاد سبک (تن)			
																												فولاد سنگین (کیلوگرم)			
				222		211		226		220		234		251		262		234		248		220						نخودی (متر مکعب)			
				91		84		63		51		64		81		90		101		114		115						بادامی (متر مکعب)			
				176		206		223		188		108		67		88		82		113		150						ماسه شسته (متر مکعب)			

رییس کارگاہ

برنامه ریزی و کنترل پروژه