

گزارش روزانه				
پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد				
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس		تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹		شماره گزارش: ۱۰

گزارش فعالیت های نقشه برداری	گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه		مشکلات و موانع و سایر توضیحات	
	شرح فعالیت-واحد	مقدار		
به لحاظ فرسودگی ماشین آلات شرکتی و نقص فنی، کاهش عملیات خاکریزی را داشته ایم.	سفید کاری سیمانی اشیزخانه-متر مربع	۳۶	پیکنائز- متر	۰
	قالب بندی دو عدد از پایه های قیف های مصالح-متر مربع	۱۶	برداشت توپو - مورد	۴
	نصب درب و پنجره دفاتر معاون کارگاه و مهندسین اجرا	-	پیاده سازی پاشنه کار-متر	۰

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله	محل قرضه	موقعیت قرضه	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						جفت	تک			
خاکریزی	۷۱۲+۱۷۰	۷۱۳+۳۰۰	۸۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۷۹	۰	۴۷۴	m ³	کامیون شرکتی - جابجایی دو باره معدن
خاکریزی	۷۱۳+۲۲۵	۷۱۳+۳۰۰	۸۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۴۲	۴۲	۳۷۸	m ³	پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	۷۵	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۶۱۹	m ³	-
خاکبرداری از قرضه	۷۱۳+۳۰۰	۷۱۳+۴۵۰	۳۰۰	-	۷۱۳+۳۷۵	-	-	۶۳۰	m ³	-
پی کنی-آبرو	-	-	-	-	-	-	-	۰	m ³	-

گزارش ماشین آلات										
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات	
بولدوزر	۱	۳	۰	۴	۴۰	۰	۴۰	۰	-	-
لودر	۰	۱	۱	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-	-
کمپرسی	۳	۰	۲	۵	۴۰	۰	۴۰	۱۰	-	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-	-
غلطک	۳	۰	۰	۳	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲۰	۱۰	-	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-	-
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	-	-
سواری و وانت	۰	۵	۰	۵	۵۰	۰	۵۰	۰	-	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی
گازوبیل	-	لیتر	۵۴,۳۰۰	۰	۲۲,۶۰۰	-	خاکریزی- m ³	۸۴۶	۸۵۲	۱۹,۹۹۷
							خاکبرداری از قرضه - m ³	۱,۲۴۲	۱,۲۴۸	۲۴,۷۰۸
							پی کنی ابرو - m ³	۰	۰	۱۹۹
							بتن ابرو - m ³	۰	۰	۵۰

تایید ریاست کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه