

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0093

تاریخ گزارش: یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار	
14.4%	732,947	22,820	619	619	466	291	359	398	505	321	375	482		شرکتی	
		21,338	382	382	334		282	305	348	320	305	363		صداقت	
		28,560	191	191	391		262	196	210	315	358	200		میرزایی	
		9,975	0	0				296	286	291	315	344		جواد رضاپور	
		10,853	229	229	463		296	291	363	406	439	410		رمضانی مقدم	
		12,107	0	0	564	419								انصاری	
		105,653	1,421	1,421	1,655	854	1,618	1,486	1,712	1,653	1,792	1,799		مجموع	
11.9%	1,760,415	34,853	0											شرکتی	
		74,361	1,078	1,078	1281	630	406	840	735	560	679	525		انصاری	
		62,901	799	799	584	952	952	739	959	945	798	861	834	محمدپور	
		13,749	0	0										صداقت	
		22,604	0	0										میرزایی	
		1,764	245	245	228	187								جواد رضاپور	
		0	0	0										رمضانی مقدم	
		210,231	2,122	2,122	2,093	1,582	1,545	1,579	1,694	1,505	1,477	1,386	834	مجموع	
14.4%	2,200,183	252,983	2,744	2,744	3164	1484	2211	2326	2447	2213	2471	2324		شرکتی	
		62,901	799	799	584	952	952	739	959	945	798	861	834	محمدپور	
		315,884	3,543	3,543	3,748	2,436	3,163	3,065	3,406	3,158	3,269	3,185	834	مجموع	
			3,543		2,918	2,814	2,869	2,819	2,770	2,611	2,429	2,010	834	میانگین روزانه	
21.7%	1,042,908	226,184	0										بسترسازی (مترمربع)		
9.9%	264,022	7,788	59	59	47	59	94	83	59	83	94	94		شرکتی	
		5,174	0	0	46	23	58	81	81	46	35	70		گلپایگانی	
		7,252	40	40	40	80	80	80	90	90	80	50	50	محمدپور	
		4,120	30	30	30	30	40	40	50	40		40		جواد رضاپور	
		580	0	0										خاکسار	
		1,300	39	39	26	52	52	78	39	52	52	52		میرزایی	
		26,213	207	207	216	192	376	388	436	337	313	358	50	مجموع	
12.8%		2,919	40	40			86		13	93	100			پی کتی (مترمکعب)	
		2,423	37	37	58	60	58	88		80	109	57		قالب بندی (متر مربع)	
		0	0	0										آرماتوربندی (کیلوگرم)	
		2,706	57	57	119	75	76	57	129	107				بتن ریزی (متر مکعب)	
0.0%		0	0	0										سبک	
		0	0	0										سنگین	
		0	0	0										کابل	
پرسنل		10,263	86	86	83	79	86	81	89	88	84	86	32	شرکتی	
		6,831	91	91	87	67	89	84	87	84	84	84	30	پیمانکار	
		17,094	177	177	170	146	165	175	176	172	168	170	62	مجموع	
		1,760	13	13	13	12	12	12	12	12	12	11	1	سواری	
		17,464	178	178	168	165	141	174	175	175	172	171	60	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال		1,709	17	17	10	14	16	17	15	16	15	13		شرکتی	
		3,190	39	39	38	23	35	39	34	35	34	36	8	پیمانکار	
		4,899	56	56	48	37	51	56	49	51	49	49	8	مجموع	
		446,058	4,788	4,788	2952	4112	4902	3811	4308	4280	3889	4689		مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات ۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) ورود ۳ سرویس ماسه، ۱ سرویس نخودی، ۲ سرویس بادامی	22903			27691	30643	34755	38566	43468	47776	52056	55945	60634	گازویل (لیتر)	
		42			60	4	4	44	51	76	95	138	145	سیمان (تن)	
														آرماتور (کیلوگرم)	
														فولاد سبک (تن)	
														فولاد سنگین (کیلوگرم)	
		150			158	158	148	170	177	160	174	202	222	نخودی (متر مکعب)	
		62			64	64	78	79	60	72	99	111		بادامی (متر مکعب)	
		33			51	51	36	45	8	26	59	133	139	ماسه شسته (متر مکعب)	