

بسمه تعالی															
گزارش روزانه															
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۰+۷۴۰الی ۰+۷۰۷															
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور															
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب															
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس															
شروع ساعت کاری: ۰۳:۰۶الی ۱۷:۳۰															
عوامل نظارت مقیم				وضعیت کارکرد ماشین آلات								مشخصات پرسنلی کارگاه			
تعداد		سمت		مطابق قرارداد	غیر فعال	آماده بکار	فعال		تعداد	نوع دستگاه	مشخصات رانندگان		مشخصات پرسنل اداری		
							شیفت روز	شیفت شب			تعداد	سمت	تعداد	سمت	
۰		سر ناظر			۱	۰	۰	۳	۴	بولدوزر	۳	راننده بولدوزر	۱	مدیر پروژه	
۰		ناظر													
۱		کمک ناظر			۰	۰	۰	۲	۲	لودر	۲	راننده لودر	۱	رئیس کارگاه	
۱		نقشه بردار			۰	۰	۰	۱	۱	گریدر	۱	راننده گریدر	۴	دفتر فنی	
وضعیت جوی آب و هوا					۰	۰	۰	۱	۱	بیل مکانیکی	۱	راننده بیل	۲	نقشه بردار	
افتابی					۲	۰	۰	۴	۶	کمپرسی	۷	راننده کمپرسی	۳	امور اداری و مالی	
حداکثر	حداقل	دمای هوا			۰	۰	۰	۲	۲	تانکر آبیاش	۲	راننده آبیاش	۲	ابنیه فنی و اجرایی	
۲۳	۱۵				۲	۰	۰	۰	۲	تراک میکسر	۱	راننده میکسر	۱	مسئول عملیات خاکی	
۲۳.۲۴٪		درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تعدید:			۰	۰	۰	۰	۰	جرثقیل	۰	راننده جرثقیل	۱	سرپرست ماشین آلات	
۰.۵۹٪		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:			۰	۰	۰	۱	۱	کمپر سور باد	۳	راننده غلطک	۰	کارپرداز	
۱.۶٪		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :			۱	۰	۰	۲	۳	غلطک	۵	راننده سبک	۱	انباردار	
					۰	۰	۰	۵	۵	سواری وانت	۲	آشپزخانه	۳	کمک و کارگر نقشه بردار	
کل		روزانه	مطابق قرارداد	مجموع کارکرد	۰	۰	۰	۰	۰	تربلی کفی	پیمانکار دست دوم		۰	اپراتور بیچینگ	
۲۶,۳۲۷	۳۷۱	۹۱۹,۱۰۶	m ³	خاکبرداری قرضه	۱	۰	۰	۰	۱	بیچینگ بتن	۸	ابنیه فنی	۱	مباشر عملیاتی	
۱۰,۱۱۰	۰	۱,۶۰۷,۶۹۴	m ³	خاکبرداری ترانشه	۰	۰	۰	۰	۰	پمپ بتن			۱	کنترل چی	
۲,۰۲۶	۰	۱,۳۹۴,۳۷۱	m ³	خاکریزی	۰	۰	۰	۰	۰	سیلو سیمان			۱	تعمیر کار	
					۰	۰	۰	۰	۰	موتور ژنراتور			۰	آهنگر	
۲۴,۳۰۱	۳۷۱	۳۳۲,۴۰۰	m ³	راکفیل	۱	۰	۰	۰	۱	ژنراتور جوش			۲	سرویس کار	
					۰	۰	۰	۰	۰	دریل واگن			۰	جوشکار	
۱۵۰	۰	۲۲,۸۵۰	m ³	پی کنی	۰	۰	۰	۰	۰	بتن پاش			۳	کارگر آزمایشگاه	
					۱	۰	۰	۰	۱	ویراتور	تعداد کل پرسنل		۰	دفتر دار ماشین آلات	
-	-	۹۳,۸۲۲	m ²	قالب بندی	۰	۰	۰	۰	۰	جامبودریل	۷۴ نفر		۵	کارگر ساده	
					۰	۰	۰	۱	۱	تانکر سوخت رسان			۵	نگهبان	
۵۰	۰	۴۶,۷۵۷	m ³	بتن ریزی	۰	۰	۰	۰	۰	تراکتور			۲	آبدارچی	
					۰	۰	۰	۰	۰	کامیون تعمیرگاه	طول سابگیرید اجرا شده				
-	-	۲,۱۳۵	ton	آرما تور.بولت، کابل	۰	۹	۰	۲۲	۳۱	جمع کل	۰ km				
عملیات ابنیه فنی					عملیات تونل					عملیات خاکی					
					شرح فعالیت					خاکبرداری از قرضه					
					واحد					حجم					
					حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ ...					۷۱۳۰۰۰الی ۷۱۳۲۲۵					
					حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتراژ ...					۷۱۲۶۳۰الی ۷۱۳۲۲۰کیلومتر					
					تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ										
					تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتراژ										
تجهیز کارگاه					اجرای آب بند تونل شماره کیلومتراژ										
قالب بندی دو عدد از پایه های قیف های مصالح					لاینینگ تونل شماره کیلومتراژ					مترطول					
نصب درب و پنجره دفاتر معاون کارگاه و مهندسین اجرا															
نقشه برداری															
					سیمان (ton)					شن و ماسه (m ^۳)					
					۰					۰					
					۳۳					۴۵۰					
					۳۱					۴۵۰					
					۲					۰					
موانع و مشکلات:															
عدم تامین مالی															
رئیس کارگاه :															
نظارت مقیم:															