

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0090

تاریخ گزارش: پنجشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	پنجشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار		
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	732,947	13.9%	21,444	8,099	359	398	505	321	375	482	252	329	99	شرکتی		
			20,622	7,178	282	305	348	320	305	363	191	229	410	صداقت		
			27,978	4,863	262	196	210	315	358	200	286	100	100	میرزایی		
			10,189	6,829	215	296	286	291	315	344	367	320	425	جواد رضاپور		
			10,161	8,867	296	291	363	406	439	410	530	344	286	رمضانی مقدم		
			11,544	4,991	419						274	177	274	انصاری		
			101,937	40,827	1,833	1,486	1,712	1,653	1,792	1,799		1,901	1,499	1,595	مجموع	
حمل از قرضه (متر مکعب)	1,760,415	11.6%	34,853	0										شرکتی		
			71,372	16,898	406	840	735	560	679	525	490	700	553	انصاری		
			60,566	19,293	952	739	959	945	798	861	915	735	1035	محمدپور		
			13,749	0										صداقت		
			22,604	0										میرزایی		
			1,104	291										جواد رضاپور		
			0	0										رمضانی مقدم		
			204,247	36,482	1,358	1,579	1,694	1,505	1,477	1,386	834	1,405	1,435	1,588	مجموع	
پخش و کوب (متر مکعب)	2,200,183	13.9%	245,619	58,016	2239	2326	2447	2213	2471	2324	2391	2199	2148	شرکتی		
			60,566	19,293	952	739	959	945	798	861	834	915	735	1035	محمدپور	
			306,185	77,309	3,191	3,065	3,406	3,158	3,269	3,185	834	3,306	2,934	3,183	مجموع	
				2,863	2,953	2,927	2,909	2,838	2,785	2,688	2,564	3,141	3,058	3,183	میانگین روزانه	
بسترسازی (مترمربع)			226,184	9,014												
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	264,022	9.7%	7,623	2,041	94	83	59	83	94	94	71	71	94	شرکتی		
			5,104	1,230	58	81	81	46	35	70			35	46	گلپایگانی	
			7,092	2,077	80	80	90	90	80	50	50	90	101	78	محمدپور	
			4,030	1,020	40	40	50	40		40		50	30	40	جواد رضاپور	
			580	0											خاکسار	
			1,235	1,066	52	52	78	39	52	52		52	52	39	میرزایی	
			25,663	8,500	376	388	436	337	313	358	50	315	340	337	مجموع	
بتن	22,850	12.6%	2,879	392	86		13	93	100					پی کتی (مترمکعب)		
			2,268	1,334	58	88	80		109	57		64	60	60	قالب بندی (متر مربع)	
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
			2,649	1,648	119	75	76	57	129	107			55	60	بتن ریزی (متر مکعب)	
کار فولادی	325.8	0.0%	0	0										سبک		
			0	0											سنگین	
			0	0											کابل	
پرسل			10,015	2,132	81	86	89	88	84	86	32	82	82	80	شرکتی	
			6,586	2,170	84	89	87	84	84	84	30	81	85	84	پیمانکار	
			16,601	4,302	165	175	176	172	168	170	62	163	167	164	مجموع	
			1,722	307	12	12	12	12	12	11	1	11	11	11	سواری	
			16,953	4,340	141	174	175	172	171	60	168	171	167	167	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال			1,668	385	16	17	15	16	15	13		12	17	15	شرکتی	
			3,090	893	35	39	34	35	34	36	8	34	34	39	پیمانکار	
			4,758	1,278	51	56	49	51	49	49	8	46	51	54	مجموع	
			434,206	114,857	3811	4902	4308	4280	3889	4689		5324	3702	4410	مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات			34755	38566	43468	47776	52056	55945	60634	60634	65958	69660	گازویل (لیتر)		
	۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) ورود ۱۴ سرویس ماسه شسته، ۱ سرویس نخودی، ۲ سرویس بادامی			4	44	51	76	95	138	145	145	145	163	سیمان (تن)		
															آرماتور (کیلوگرم)	
																فولاد سبک (تن)
																فولاد سنگین (کیلوگرم)
				148	170	177	160	174	202	222	222	222	222	211	نخودی (متر مکعب)	
				64	78	79	60	72	99	111	111	111	111	103	بادامی (متر مکعب)	
				36	45	8	26	59	133	139	139	139	139	171	ماسه شسته (متر مکعب)	