

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0096

تاریخ گزارش: چهارشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	چهارشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
14.9%	732,947	23,715	1,514	344	298	252	619	466	291	359	398	505	321	شرکتی
		22,469	1,513	348	396	387	382	334		282	305	348	320	صداقت
		28,899	530	119	115	105	191	391		262	196	210	315	میرزایی
		9,975	0								296	286	291	جواد رضاپور
		11,645	1,021	372	420		229	463		296	291	363	406	رمضانی مقدم
		12,655	547	274	274				564	419				انصاری
		109,357	5,126	1,458	1,503	744	1,421	1,655	854	1,618	1,486	1,712	1,653	مجموع
12.3%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		77,406	4,123	1050	840	1155	1078	1281	630	406	840	735	560	انصاری
		65,279	3,177	661	821	896	799	584	952	952	739	959	945	محمدپور
		13,749	0											صداقت
		22,604	0											میرزایی
		2,511	992	191	266	291	245	228	187					جواد رضاپور
		0	0											رمضانی مقدم
		216,401	8,292	1,902	1,927	2,342	2,122	2,093	1,582	1,545	1,579	1,694	1,505	مجموع
14.8%	2,200,183	260,479	10,240	2699	2608	2189	2744	3164	1484	2211	2326	2447	2213	شرکتی
		65,279	3,177	661	821	896	799	584	952	952	739	959	945	محمدپور
		325,758	13,417	3,360	3,429	3,085	3,543	3,748	2,436	3,163	3,065	3,406	3,158	مجموع
			3,354	3,239	3,226	3,201	3,217	3,163	3,046	3,198	3,210	3,282	3,158	میانگین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	0											بسترو سازی (مترمربع)
10.2%	264,022	8,012	283	59	83	83	59	47	59	94	83	59	83	شرکتی
		5,278	104		46	58		46		23	81	81	46	گلپایگانی
		7,482	270	80	70	80	40	40	80	80	80	90	90	محمدپور
		4,250	160	40	50	40	30	30	30	30	40	50	40	جواد رضاپور
		580	0											خاکسار
		1,430	169	26	52	52	39	26		52	52	78	39	میرزایی
		27,032	1,156	231	353	365	207	216	192	376	388	436	337	مجموع
15.0%	22,850	3,434	554	153		361	40			86		13	93	پی کتی (مترمکعب)
		2,533	147	10	63	37	37	58	60	58	88		80	قالب بندی (مترمربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		2,897	248	66	56	69	57			119	75	76	57	بتن ریزی (مترمکعب)
0.0%	325.8	0	0											سبک
		0	0											سنگین
		79.2	0											کابل
پرسنل		10,524	347	86	86	89	86	83	79	81	86	89	88	شرکتی
		7,093	353	87	89	86	91	87	67	84	89	87	84	پیمانکار
		17,617	700	173	175	175	177	170	146	165	175	176	172	مجموع
		1,799	52	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	سواری
		17,987	701	172	173	178	178	168	165	141	174	175	175	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,757	65	16	16	16	17	10	14	16	17	15	16	شرکتی
		3,311	160	42	41	38	39	38	23	35	39	34	35	پیمانکار
		5,068	225	58	57	54	56	48	37	51	56	49	51	مجموع
		460,162	18,892	4532	4693	4879	4788	2952	4112	3811	4902	4308	4280	مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات													گازوبیل (لیتر)
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکا پاژ و بستر منظور نشده است.													سیمان (تن)
	(۲) ورود ۲۷ تن سیمان													آرماتور (کیلوگرم)
	(۳) ورود ۱۰ سرویس نخودی، ورود ۱۰ سرویس بادامی													فولاد سبک (تن)
	(۴) ورود ۳۸ هزار لیتر گازوبیل													فولاد سنگین (کیلوگرم)
		156	121	134	150	158	158	148	177	170	170	177	160	نخودی (مترمکعب)
		72	36	48	62	64	64	64	79	78	78	79	60	بادامی (مترمکعب)
		39	77	9	33	51	51	36	8	45	45	8	26	ماسه شسته (مترمکعب)