

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0085

تاریخ گزارش: شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	شرکتی	19,356	6,011	352			252	329	99	107	176	367	413	321	شرکتی
		19,061	5,617	363			191	229	410	401	401	339		301	صداقت
		26,637	3,522	200			286	100	100		134	224		205	میرزایی
		8,261	4,901	344			367	215	282	234	282	305	282	262	جواد رضاپور
		410	7,073	410			530	344	286	315	310	339	425	305	رمضانی مقدم
		11,125	4,572				274	177	274				177		انصاری
		84,851	31,697	1,669			1,901	1,394	1,452	1,057	1,302	1,575	1,296	1,395	مجموع
حمل از قرضه (متر مکعب)	شرکتی	34,853	0												شرکتی
		68,152	13,678	525			490	700	553	630	630	350	294	630	انصاری
		56,173	14,900	861		834	915	735	1035	802	756	686	252		محمدپور
		13,749	0												صداقت
		22,604	0												میرزایی
		1,104	291												جواد رضاپور
		0	0												رمضانی مقدم
		196,634	28,869	1,386	834	1,405	1,435	1,588	1,432	546	1,036	630			مجموع
پخش و کوب (متر مکعب)	شرکتی	233,268	45,665	2194			2391	2094	2005	1687	1932	1925	1590	2025	شرکتی
	محمدپور	56,173	14,900	861		834	915	735	1035	802	756	686	252		محمدپور
	مجموع	289,441	60,565	3,055	834	3,306	2,829	3,040	2,489	2,688	2,611	1,842	2,025	2,025	میانگین روزانه
	میانگین روزانه		2,753	2,472	2,407	2,604	2,503	2,449	2,331	2,292	2,159	1,934			
21.7%		1,042,908	226,184	9,014											بسترسازی (مترمربع)
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شرکتی	7,210	1,628	94			71	71	94	83	94	83	118	83	شرکتی
	گلپایگانی	4,802	928	70				35	46	46	70	58	70	58	گلپایگانی
	محمدپور	6,702	1,687	80		50	90	101	78	106	181	170	70		محمدپور
	جواد رضاپور	3,860	850	40			50	30	40	40	40	50	40	40	جواد رضاپور
	خاکسار	580	0												خاکسار
	میرزایی	962	793	52			52	52	39	39	52			26	میرزایی
	مجموع	24,116	6,680	388	50	315	340	337	353	489	360	298	233		مجموع
بتن	قالب بندی (متر مربع)	1,933	999	57			64	60	60	60	60	54	65	73	قالب بندی (متر مربع)
	آرماتوربندی (کیلوگرم)	0	0												آرماتوربندی (کیلوگرم)
	بتن ریزی (متر مکعب)	2,194	1,193	107			55	55	60	56	56	72	39	44	بتن ریزی (متر مکعب)
کار فولادی	سبک	0	0												سبک
	سنگین	0	0												سنگین
	کابل	0	0												کابل
پرسنل	شرکتی	9,587	1,704	86	32	82	82	82	80	78	78	74	74	73	شرکتی
	پیمانکار	6,158	1,742	84	30	81	85	84	84	86	86	76	63	62	پیمانکار
	مجموع	15,745	3,446	170	62	163	167	163	164	164	164	150	137	135	مجموع
	سواری	1,662	247	11	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	سواری
	ناهار توزیع شده	16,116	3,503	171	60	168	171	168	167	168	167	164	132	132	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال	شرکتی	1,589	306	13			12	17	15	15	14	14	14	13	شرکتی
	پیمانکار	2,913	716	36	8	34	34	34	39	30	31	31	21	27	پیمانکار
	مجموع	4,502	1,022	49	8	46	51	46	54	45	45	45	35	40	مجموع
	مصرف سوخت	413,016	93,667	4689		5324	3702	4410	4251	6264	2023	5910			مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات														
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.														
	(۲) ورود ۲۹ تن سیمان														
	(۳) ورود ۱۱ سرویس ماسه، ۱ سرویس نخودی، ۲ سرویس بادامی														
	(۴) هشدار موجودی سوخت(درخواست خرید هنوز ثبت نشده است)														
		203	222	222	222	211	226	220	234	251	262				نخودی (متر مکعب)
		77	91	91	91	84	63	51	64	81	90				بادامی (متر مکعب)
		173	176	176	176	206	223	188	108	67	88				ماسه شسته (متر مکعب)

رییس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه