

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0140

تاریخ گزارش: جمعه، ۱۸ آبان ۱۴۰۳

### پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

در صد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۳		شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳		جمعه، ۱۱ آبان ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۹ آبان ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار			
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	شرکتی	421	474	482	390	390	413																								
	صداقت	439	449		430	449	430																								
	میرزایی	191	248		248	153	210																								
	جواد رضاپور																														
	رمضانی مقدم	425	594	242	526	526	647																								
	انصاری																														
	شهرکی	205	191		200	167	205																								
	مجموع	1,476	1,765	723	1,594	1,518	1,700																								
حمل از فرتنه (متر مکعب)	شرکتی																														
	انصاری	1,414	1,519	1,120	1,330	1,295	1,344																								
	محمدپور	266	210	343	371	350	154																								
	صداقت																														
	میرزایی																														
	جواد رضاپور	398	411	245	311	423	423																								
	رمضانی مقدم																														
	شهرکی																														
مجموع	2,078	2,140	1,708	2,012	2,068	1,921																									
پخش و کوب (متر مکعب)	شرکتی	3,493	3,886	2,088	3,436	3,403	3,672																								
	محمدپور	266	210	343	371	350	154																								
	مجموع	3,759	4,096	2,431	3,807	3,753	3,826																								
	میانگین روزانه	3,759	3,928	3,429	3,523	3,569	3,612																								
بسترسازی (مترمربع)																															
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شرکتی	83	106	106	94	94	47																								
	گلپایگانی	58	46		35	70	70																								
	محمدپور	45			60	90	10																								
	جواد رضاپور	40	40	50	40	50	50																								
	خاکسار																														
	میرزایی			52		52	52																								
	مجموع	225	193	260	229	408	281																								
بتن	پی کنی (مترمکعب)																														
	قالب بندی (مترمربع)	10	10		10																										
	آرماتوربندی (کیلوگرم)																														
	بتن ریزی (مترمکعب)	56	50	59	50	97	101	21																							
کار فولادی	سبک																														
	سنگین																														
	کابل																														
پرسنل	شرکتی	80	77	70	75	78	80	78	43	33	23	1,222	13,737																		
	پیمانکار	68	71	49	75	75	74	72	15	7	4	1,029	9,998																		
	مجموع	148	148	119	150	153	154	150	58	40	27	2,251	23,735																		
	سواری	13	13	13	13	13	13	13	5	5		191	2,289																		
	ناهار توزیع شده	152	154	120	156	158	157	157	69	47	28	2,295	24,268																		
ماشین آلات فعال	شرکتی	15	17	15	16	16	14		4			182	2,224																		
	پیمانکار	36	36	28	38	39	37		1			442	4,616																		
	مجموع	51	53	43	54	55	51		5			624	6,840																		
	مصرف سوخت	5,468	4,407	2,947	4,957	4,651	5,139		85			53,311	616,317																		
موجودی مصالح	گازویل (لیتر)	70,330	103,923	100,976	96,019	91,368	86,229	86,229	86,144	86,144	105,144	ملاحظات																			
	سیمان (تن)	73	110	92	76	100	120	114	96	123	123	۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) ورود ۱۹ هزار لیتر گازوئیل ۳) اعتصاب پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی ( عدم تامین مالی) ۴) تعطیلی هر دو هفته یکبار کارگاهی																			
	آرماتور (کیلوگرم)	9,622	9,622	9,622	9,622	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706																				
	فولاد سبک (تن)																														
	فولاد سنگین (کیلوگرم)																														
	نخودی (تن)	285	274	246	234	215	211	222	194	194	194	194																			
	بادامی (تن)	251	242	218	210	196	160	151	123	123	123	123																			
	ماسه شسته (تن)	698	676	619	595	492	409	400	383	383	383	383																			