

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0116

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
18.2%	732,947	29,940	7,464	459	528	543	528		352	298	15	283	206	شرکتی
		28,421	7,465	377	391	496	310		344	320	439	410	391	صدافت
		32,226	3,785	272	258	119	220		210	224	129	129	181	میرزایی
		9,975	0											جواد رضاپور
		19,459	8,835	377	324	367	444		459	565	531	584	536	رمضانی مقدم
		13,476	1,369											انتصاری
		3,398	3,398	200	200	258	186		172	220	196	205	186	شهرکی
		133,496	28,917	1,485	1,500	1,526	1,502		1,364	1,407	1,115	1,407	1,315	مجموع
14.1%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		95,662	22,379	630	525	805	875		1,190	1,225	1,050	1,295	1,127	انتصاری
		71,838	9,736	315	315	350	266	280	280	245	210	238	329	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		9,155	7,636	278	436	332	374		369	270	436	411	386	جواد رضاپور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
		247,861	39,751	1,223	1,276	1,487	1,515	280	1,839	1,740	1,696	1,944	1,842	مجموع
17.3%	2,200,183	309,518	58,932	2,393	2,461	2,663	2,750		2,924	2,902	2,600	3,113	2,828	شرکتی
		71,838	9,736	315	315	350	266	280	280	245	210	238	329	محمدپور
		381,356	68,668	2,708	2,776	3,013	3,016	280	3,204	3,147	2,810	3,351	3,157	مجموع
			2,861	2,746	2,750	2,747	2,709	2,658	3,134	3,116	3,106	3,254	3,157	میاتگین روزانه
24.6%	1,042,908	256,947	30,763											بسترسازی (مترمربع)
11.9%	264,022	9,180	1,451	35	47	35	59		47	24	83	83	83	شرکتی
		5,870	696						58	12	81	81		گلپایگانی
		8,887	1,675	125	60	50	30		50	60	100	100	40	محمدپور
		4,830	740		30	40	30		30	50	50	50		جواد رضاپور
		580	0											خاکسار
		2,158	897	52	52	26	39		39	52	52	52		میرزایی
		31,504	6,356	264	241	167	207		263	249	418	418	123	مجموع
17.6%		4,021	1,321	86					73	53	100		53	پی کی (مترمکب)
		3,313	927					15	81	20			47	قالب بندی (مترمربع)
		2,056,000	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		55,259	3,772						67	47	46	59	65	بتن ریزی (مترمکب)
0.0%		0	0											سیک
		178.4	0											سنگین
		79.2	0											کابل
		12,085	1,908	85	87	84	83	21	79	82	85	86	85	شرکتی
		8,630	1,890	69	56	70	76	31	74	87	88	90	93	پیمانکار
		20,715	3,798	154	143	154	159	52	153	169	173	176	178	مجموع
		2,033	286	13	13	13	13		13	13	13	13	13	سواری
		21,155	3,869	159	156	158	164	53	157	171	177	178	182	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,994	302	9	9	10	10		14	15	16	15	15	شرکتی
		3,992	841	40	40	38	38	8	40	42	38	31	37	پیمانکار
		5,986	1,143	49	49	48	48	8	54	57	54	46	52	مجموع
		542,189	100,919	3,759	3,339	3,692	3,997		5,523	5,309	3,704	5,320	4,204	مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات													
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جاتشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
	(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور													
	(۳) هلدار موجودی سوخت													
		11,272	15,031	18,370	22,062	26,059	26,059	31,582	36,891	40,595	45,915	گازویل (لیتر)		
		13	13	13	13	13	13	35	51	66	85	سیمان (تن)		
		9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)		
												فولاد سبک (تن)		
												فولاد سنگین (کیلوگرم)		
		366	366	366	366	294	294	293	302	312	293	نخودی (تن)		
		284	284	284	284	272	272	258	274	264	285	بادامی (تن)		
		707	707	592	521	521	521	518	443	385	370	ماسه شسته (تن)		