

## گزارش روزانه

روژه: عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/ حد فاصل کیلومتر ۷۴۰۰۰+۰۰۰ الی ۷۴۰۰۰+۰۰۰

**کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور**

ستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب

**پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس**

شروع ساعت کاری: ۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مشخصات پرسنلی کارگاه				وضعیت کارکرد ماشین آلات						عوامل نظارت مقیم			
مشخصات پرسنل اداری		مشخصات رانندگان		نوع دستگاه	تعداد	شیفت		آماده به کار	غیر فعال	مطابق قرارداد	سمت		تعداد
سمت	تعداد	سمت	تعداد			روز	شب				سر ناظر	تعداد	
مدیر پروژه	۰	راننده بولدوزر	۴	بولدوزر	۵	۴	۰	۱	۰		ناظر	۰	
رئیس کارگاه	۱	راننده لودر	۲	لودر	۲	۲	۰	۰	۰		کمک ناظر	۱	
دفتر فنی	۵	راننده گریدر	۳	گریدر	۲	۲	۰	۰	۰		نقشه بردار	۱	
نقشه بردار	۳	راننده بیل	۳	بیل مکانیکی	۴	۳	۰	۱	۰		وضعیت جوی آب و هوا		
امور اداری و مالی	۳	راننده کمپرسی	۶	کمپرسی	۱۰	۹	۰	۰	۱		نیمه ابری		
ابنیه فنی و اجرایی	۲	راننده آبیاش	۴	تانکر آبیاش	۴	۴	۰	۰	۰		دمای هوا	حدافل	
مسئول عملیات خاکی	۱	راننده میکسر	۱	تراکت میکسر	۲	۲	۰	۰	۰			۱۴	۲۶
مسئول ماشین آلات	۱	راننده جرثقیل	۰	جرثقیل	۰	۰	۰	۰	۰		درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:		
کارپرداز	۱	راننده غلطک	۵	کمپرسور باد	۱	۱	۰	۰	۰		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:		
انباردار	۲	راننده سبک	۵	غلطک	۵	۵	۰	۰	۰		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :	۳.۶۶٪	
کمک و کارگر نقشه بردار	۳	آشپزخانه	۲	سواری/وانت	۸	۸	۰	۰	۰				
اپراتوربجینک	۰	پیمانکار دست دوم		تریلی کفی	۰	۰	۰	۰	۰		مجموع کارکرد	مطابق قرارداد	
مباشر عملیاتی	۱	ابنیه فنی	۰	بجینک بتن	۱	۰	۰	۰	۱		خاکبرداری قرغه	m <sup>3</sup>	
کنترل چی	۲	عملیات خاکی- بارگیری و حمل	۶	پمپ بتن	۰	۰	۰	۰	۰		خاکبرداری تراشه	m <sup>3</sup>	
تعمیر کار	۱	عملیات خاکی - خاکبرداری و بارگیری و حمل	۸	سیلو سیمان	۰	۰	۰	۰	۰		خاکریزی	m <sup>3</sup>	
آهنگر	۰			مونور ذراتور	۰	۰	۰	۰	۰		پی کنی	m <sup>3</sup>	
سرویس کار	۱			ذراتور جوش	۱	۱	۰	۰	۰		قالب بندی	m <sup>2</sup>	
جوشکار	۲			دربل واگن	۰	۰	۰	۰	۰		بتن ریزی	m <sup>3</sup>	
کارگر آزمایشگاه	۴			بتن پاش	۰	۰	۰	۰	۰		آرماتور، بولت	ton	
دفتردار ماشین آلات	۱	تعداد کل پرسنل		ویراتور	۱	۱	۰	۰	۰		کانال	m	
کارگر ساده	۷	۹۹ نفر		جامبودریل	۰	۰	۰	۰	۰				
نگهبان	۸			تانکر سوخت رسان	۱	۱	۰	۰	۰	۰			
آبدارچی	۲			تراکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
				کامیون تعمیرگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
طول سایگرد اجرا شده													
۰ km				جمع کل	۴۷	۴۳	۰	۲	۲	۰			

عملیات خاکی		عملیات تونل		عملیات ابنیه فنی
	خاکریزی ۷۱۳۶۰ الی ۷۱۴۶۰	شرح فعالیت	واحد	حجم
	خاکریزی ۷۱۲۴۰ الی ۷۱۲۵۴۰	حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره ..... کیلومتر از ..	m <sup>۳</sup>	
	خاکریزی ۷۱۲۹۰ الی ۷۱۳۳۶۰	حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره ..... کیلومتر از ..	m <sup>۳</sup>	
	خاکبرداری - تراشه ۷۱۳۴۰ الی ۷۱۳۵۰	تعمیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره ..... کیلومتر	m <sup>۳</sup>	
	خاکبرداری - تراشه ۷۱۶۰۰ الی ۷۱۶۱۰	تعمیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره ..... کیلومتر	m <sup>۳</sup>	
	خاکبرداری از قرصه	اجرای آب بند تونل شماره ..... کیلومتر از .....	m <sup>۳</sup>	تجهیز کارگاه
		لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتر از .....	متر طول	ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره (آجرچینی و ...)
				نقشه برداری
مصالح ورودی به کارگاه	شن و ماسه (m <sup>۳</sup> )	سیمان (ton)		پیاده سازی پاشنه کار ۷۱۵ + ۳۰۰ الی ۷۱۵ + ۷۱۵
ورودی شانه روز	۰.۰۰	۰.۰۰		پیاده سازی پاشنه کار ۷۱۸ + ۷۲۵ الی ۷۱۸ + ۴۵۰
ورودی کل	۴۶۵.۰۰	۸۳.۵۰		
مصرف شده تاکنون	۳۱۰.۰۰	۶۲.۰۰		
موجود	۱۵۵.۰۰	۲۱.۵۰		

### سوانع و مشکلات و توضیحات:

حداث مسیر های دسترسی از کیلومتراژ ۷۱۴ الی ۷۱۸

نیم کار گاہ:

مظارت مقیم: