

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0117

تاریخ گزارش: چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
18.4%	732,947	30,330	7,854	390	459	528	543	528		352	298	15	283	شرکتی
		28,693	7,737	272	377	391	496	310		344	320	439	410	صدافت
		32,512	4,071	286	272	258	119	220		210	224	129	129	میرزایی
		9,975	0											جواد رضابور
		19,860	9,236	401	377	324	367	444		459	565	531	584	رمضانی مقدم
		13,476	1,369											انتصاری
		3,565	3,565	167	200	200	258	186		172	220	196	205	شهرکی
		134,845	30,266	1,349	1,485	1,500	1,526	1,502		1,364	1,407	1,115	1,407	مجموع
14.2%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		96,782	23,499	1,120	630	525	805	875		1,190	1,225	1,050	1,295	انتصاری
		72,076	9,974	238	315	315	350	266	280	280	245	210	238	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		9,570	8,051	415	278	436	332	374		369	270	436	411	جواد رضابور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
		249,634	41,524	1,773	1,223	1,276	1,487	1,515	280	1,839	1,740	1,696	1,944	مجموع
17.5%	2,200,183	312,402	61,816	2,884	2,393	2,461	2,663	2,750		2,924	2,902	2,600	3,113	شرکتی
		72,076	9,974	238	315	315	350	266	280	280	245	210	238	محمدپور
		384,478	71,790	3,122	2,708	2,776	3,013	3,016	280	3,204	3,147	2,810	3,351	مجموع
			2,872	2,743	2,700	2,700	2,689	2,635	2,558	3,128	3,103	3,080	3,351	میاتگین روزانه
24.6%	1,042,908	256,947	30,763											بسترسازی (مترمربع)
12.0%	264,022	9,215	1,486	35	35	47	35	59		47	24	83	83	شرکتی
		5,904	731	35						58	12	81	81	گلپایگانی
		8,957	1,745	70	125	60	50	30		50	60	100	100	محمدپور
		4,870	780	40	30	30	40	40		30	50	50	50	جواد رضابور
		580	0											خاکسار
		2,197	936	39	52	52	26	39		39	52	52	52	میرزایی
		31,723	6,614	258	264	241	167	207		263	249	418	418	مجموع
17.6%		4,021	1,321		86						73	53	100	پی کی (مترمکب)
		3,313	927						15	81	20	20		قالب بندی (مترمربع)
		2,056,000	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		55,259	3,772							67	47	46	59	بتن ریزی (مترمکب)
0.0%		0	0											سیک
		178.4	0											سنگین
		79.2	0											کابل
		12,169	1,992	84	85	87	84	83	21	79	82	85	86	شرکتی
		8,697	1,957	67	69	56	70	76	31	74	87	88	90	پیمانکار
		20,866	3,949	151	154	143	154	159	52	153	169	173	176	مجموع
		2,046	299	13	13	13	13	13		13	13	13	13	سواری
		21,313	4,027	158	159	156	158	164	53	157	171	177	178	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		2,003	311	9	9	9	10	10		14	15	16	15	شرکتی
		4,028	877	36	40	38	38	38	8	40	42	38	31	پیمانکار
		6,031	1,188	45	49	49	48	48	8	54	57	54	46	مجموع
		545,608	104,338	3,419	3,339	3,692	3,997	5,523		5,309	3,704	5,320		مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات													
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
	(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور													
	(۳) ورود ۱۹ هزار لیتر گازولین													
		26,853	11,272	15,031	18,370	22,062	26,059	31,582	36,891	40,595	گازولین (لیتر)			
		13	13	13	13	13	13	13	51	66	سیمان (تن)			
		9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)			
											فولاد سبک (تن)			
											فولاد سنگین (کیلوگرم)			
		366	366	366	366	366	294	294	302	312	نخودی (تن)			
		284	284	284	284	284	272	272	274	264	بادامی (تن)			
		707	707	707	707	592	521	521	518	385	ماسه شسته (تن)			