

گزارش روزانه		
پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد		
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس	تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷	شماره گزارش: ۱۸

گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	گزارش فعالیت های نقشه برداری			مشکلات و موانع و سایر توضیحات
	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	توضیحات
اجرای اتاقک کپسول های اشترخانه-متر مربع	۵	پیاده سازی آبرو-مورد	۰	به لحاظ خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده،
قالب بندی پد استالهای سیلو های سیمان- متر مربع	۳۵	پیکتاژ-متر	۶۰۰	یک دستگاه بیل مکانیکی و کامیون در اختیار واحد ابنیه فنی قرار
-	-	پیاده سازی پاشنه کار-متر	۰	گرفتند و کاهش حجم نرمال خاکریزی روزانه را داشته ایم.

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله	محل قرضه	موقعیت قرضه	تعداد سرویس		حجم	واحد
						جفت	تک		
خاکریزی	۷۱۲+۸۵۵	۷۱۳+۳۵۰	۵۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۸۲	۰	۴۹۲	m ³
خاکریزی	۷۱۳+۳۲۵	۷۱۳+۳۶۰	۹۵۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۲۶	۴۸	۳۴۸	m ³
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	۷۵	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۹۲۴	m ³
خاکبرداری -ترانشه	۷۱۲+۷۲۵	۷۱۲+۷۶۴	-	-	-	-	-	۰	m ³
پی کنی -آبرو	۷۱۲+۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۰	m ³

گزارش ماشین آلات									
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات
بولدوزر	۱	۳	۰	۴	۴۰	۰	۴۰	۰	-
لودر	۰	۱	۱	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-
کمپرسی	۳	۰	۳	۶	۶۰	۰	۶۰	۰	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	تحت تعمیر
غلطک	۳	۰	۰	۳	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۱۰	۰	۱۰	۰	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۵	۰	۵	۰	-
سواری و وانت	۰	۵	۰	۵	۵۰	۰	۵۰	۰	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات
خاکریزی- m ³	۲۹۴	۸۴۰	۲۴,۹۲۷	گازوبیل	۰	لیتر	۶۷,۸۰۰	۱,۹۲۱	۲۹,۱۱۲	-
خاکبرداری از قرضه - m ³	۳۲۳	۹۲۴	۲۹,۷۹۱							
خاکبرداری_ترانشه - m ³	۰	۰	۲,۱۲۵							
پی کنی آبرو - m ³	۰	۰	۴۰۹							
بتن آبرو - m ³	۰	۰	۵۰							

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه