

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0092

تاریخ گزارش: شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار		
14.2%	732,947	22,201	8,856	466	291	359	398	505	321	375	482		252	شرکتی	حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	
		20,956	7,512	334		282	305	348	305	320	363		191	صداقت		
		28,370	5,255	391		262	196	210	315	358	200		286	میرزایی		
		9,975	6,615				296	286	291	315	344		367	جواد رضاپور		
		10,624	9,330	463		296	291	363	406	439	410		530	رمضانی مقدم		
		12,107	5,555		564	419							274	انصاری		
		104,232	43,122	1,655	854	1,618	1,486	1,712	1,653	1,792	1,799		1,901	مجموع		
11.8%	1,760,415	34,853	0											شرکتی	حمل از قرضه (متر مکعب)	
		73,283	18,809	1281	630	406	840	735	560	679	525		490	انصاری		
		62,102	20,829	584	952	952	739	959	945	798	861	834	915	محمدپور		
		13,749	0											صداقت		
		22,604	0											میرزایی		
		1,519	706	228	187									جواد رضاپور		
		0	0											رمضانی مقدم		
		208,109	40,344	2,093	1,582	1,545	1,579	1,694	1,505	1,477	1,386	834	1,405	مجموع		
14.2%	2,200,183	250,239	62,636	3164	1484	2211	2326	2447	2213	2471	2324		2391	شرکتی	پخش و کوپ (متر مکعب)	
		62,102	20,829	584	952	952	739	959	945	798	861	834	915	محمدپور		
		312,341	83,465	3,748	2,436	3,163	3,065	3,406	3,158	3,269	3,185	834	3,306	مجموع		
			2,878	2,957	2,869	2,923	2,889	2,860	2,750	2,648	2,442	2,070	3,306	میانگین روزانه		
21.7%	1,042,908	226,184	9,014											بسترسازی (مترمربع)		
9.9%	264,022	7,729	2,148	47	59	94	83	59	83	94	94		71	شرکتی	حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	
		5,174	1,299	46	23	58	81	81	46	35	70			گلپایگانی		
		7,212	2,197	40	80	80	80	90	90	80	50	50	90	محمدپور		
		4,090	1,080	30	30	40	40	50	40		40		50	جواد رضاپور		
		580	0											خاکسار		
		1,261	1,092	26		52	52	78	39	52	52		52	میرزایی		
		26,045	8,908	216	192	376	388	436	337	313	358	50	315	مجموع		
12.6%	22,850	2,879	392			86		13	93	100				پی کتی (مترمکعب)	بتن	
		2,386	1,452	58	60	58	88		80	109	57	64		قالب بندی (متر مربع)		
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)		
		2,649	1,648		119	75	76	57	129	107				بتن ریزی (متر مکعب)		
0.0%	325.8	0	0											سبک	کار فولادی	
		0	0											سنگین		
		0	0											کابل		
		10,177	2,294	83	79	81	86	89	88	84	86	32	82	شرکتی	پرسنل	
		6,740	2,324	87	67	84	89	87	84	84	84	30	81	پیمانکار		
		16,917	4,618	170	146	165	175	176	172	168	170	62	163	مجموع		
		1,747	332	13	12	12	12	12	12	12	11	1	11	سواری		
		17,286	4,673	168	165	141	174	175	175	172	171	60	168	ناهار توزیع شده		
ماشین آلات فعال		1,692	409	10	14	16	17	15	16	15	13		12	شرکتی		
		3,151	954	38	23	35	39	34	35	34	36	8	34	پیمانکار		
		4,843	1,363	48	37	51	56	49	51	49	49	8	46	مجموع		
		441,270	121,921	2952	4112	3811	4902	4308	4280	3889	4689		5324	مصرف سوخت		
موجودی مصالح	ملاحظات													(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) ورود ۵۶ تن سیمان		
	گازوییل (لیتر)	60634	60634	55945	52056	47776	43468	38566	34755	30643	27691					
	سیمان (تن)	145	145	138	95	76	51	44	4	4	60					
	آرماتور (کیلوگرم)															
	فولاد سبک (تن)															
	فولاد سنگین (کیلوگرم)															
	نخودی (متر مکعب)	222	222	202	174	160	177	170	148	158	158					
	بادامی (متر مکعب)	111	111	99	72	60	79	78	64	64	64					
ماسه شسته (متر مکعب)	139	139	133	59	26	8	45	36	51	51						