

بسمه تعالی															
گزارش روزانه															
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ الی ۱۷۴۰+۰۰۰															
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور															
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب															
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس															
شروع ساعت کاری: ۳۰:۱۶الی ۳۰:۱۷															
عوامل نظارت مقیم				وضعیت کارکرد ماشین آلات								مشخصات پرسنلی کارگاه			
تعداد		سمت		مطابق قرارداد	غیر فعال	آماده بکار	فعال		تعداد	نوع دستگاه	مشخصات رانندگان		مشخصات پرسنل اداری		
		سر ناظر	ناظر				کمک ناظر	نقشه بردار			تعداد	سمت	تعداد	سمت	
۰					۲	۰	۰	۲	۴	بولدوزر	۲	راننده بولدوزر	۱	مدیر پروژه	
۰					۰	۰	۰	۲	۲	لودر	۲	راننده لودر	۱	رئیس کارگاه	
۱					۰	۰	۰	۱	۱	گریدر	۱	راننده گریدر	۴	دفتر فنی	
۱					۰	۰	۰	۱	۱	بیل مکانیکی	۱	راننده بیل	۲	نقشه بردار	
وضعیت جوی آب و هوا					۲	۰	۰	۴	۶	کمپرسی	۷	راننده کمپرسی	۳	امور اداری و مالی	
افتابی					۰	۰	۰	۲	۲	تانکر آبیاش	۲	راننده آبیاش	۲	ابنیه فنی و اجرایی	
حداکثر	حداقل	دمای هوا			۲	۰	۰	۰	۲	تراک میکسر	۱	راننده میکسر	۱	مسئول عملیات خاکی	
۲۶	۱۵				۰	۰	۰	۰	۰	۰	جرثقیل	۰	راننده جرثقیل	۱	سرپرست ماشین آلات
درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تعدید:					۰	۰	۰	۰	۱	کمپر سور باد	۳	راننده غلطک	۰	کارپرداز	
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:					۱	۰	۰	۲	۳	غلطک	۵	راننده سبک	۱	انباردار	
درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :					۰	۰	۰	۵	۵	سواری/وانت	۲	آشپزخانه	۳	کمک و کارگر نقشه بردار	
کل		روزانه	مطابق قرارداد	مجموع کارکرد		۰	۰	۰	۰	تربلی کفی	پیمانکار دست دوم		۰	اپراتور بیچینگ	
۲۷,۳۱۸	۴۱۰	۹۱۹,۱۰۶	m <sup>3</sup>	خاکبرداری قرضه	۱	۰	۰	۰	۱	بیچینگ بتن	۹	ابنیه فنی	۱	مباشر عملیاتی	
۱۰,۳۶۰	۲۰۰	۱,۶۰۷,۶۹۴	m <sup>3</sup>	خاکبرداری ترانشه	۰	۰	۰	۰	۰	پمپ بتن			۱	کنترل چی	
۲,۰۷۰	۰	۱,۳۹۴,۳۷۱	m <sup>3</sup>	خاکریزی	۰	۰	۰	۰	۰	سیلو سیمان			۱	تعمیر کار	
					۰	۰	۰	۰	۰	موتور ژنراتور			۰	آهنگر	
۲۵,۲۴۸	۴۱۰	۳۳۲,۴۰۰	m <sup>3</sup>	راکتیل	۱	۰	۰	۰	۱	ژنراتور جوش			۲	سرویس کار	
					۰	۰	۰	۰	۰	دریل واگن			۰	جوشکار	
۳۶۰	۲۱۰	۲۲,۸۵۰	m <sup>3</sup>	پی کنی	۰	۰	۰	۰	۰	بتن پاش			۳	کارگر آزمایشگاه	
					۱	۰	۰	۰	۱	ویراتور	تعداد کل پرسنل		۰	دفتر دار ماشین آلات	
-	-	۹۳,۸۲۲	m <sup>2</sup>	قالب بندی	۰	۰	۰	۰	۰	جامبودریل	۷۴ نفر		۵	کارگر ساده	
					۰	۰	۰	۱	۱	تانکر سوخت رسان			۵	نگهبان	
۵۰	۰	۴۶,۷۵۷	m <sup>3</sup>	بتن ریزی	۰	۰	۰	۰	۰	تراکتور			۲	آبدارچی	
					۰	۰	۰	۰	۰	کامیون تعمیرگاه	طول سابگیرید اجرا شده				
-	-	۲,۱۳۵	ton	آرما تور، بولت، کابل	۰	۱۰	۰	۲۱	۳۱	جمع کل	۰ km				
عملیات ابنیه فنی					عملیات تونل					عملیات خاکی					
پی کنی آبرو محل ۷۱۲۳۷۵					شرح فعالیت					خاکبرداری از قرضه					
					حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره ..... کیلومتر از ...					خاکریزی ۷۱۲۴۳۵الی ۷۱۲۵۴۵					
					حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره ..... کیلومتر از ...					خاکبرداری ۷۱۲۷۲۵الی ۷۱۲۷۶۴					
					تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره ..... کیلومتر										
					تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره ..... کیلومتر										
تجهیز کارگاه					اجرای آب بند تونل شماره ..... کیلومتر از .....										
خرید و نصب کانتینر جهت رفاه حال کارگران مستقر در خط					لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتر از .....										