

بسمه تعالی

گزارش روزانه

روز: شنبه

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شماره قرارداد: ۱۵/۱۴۰۲/۴۵۴۱۴

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ الی ۷۴۰+۰۰۰

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مشخصات پرسنلی کارگاه										وضعیت کارکرد ماشین آلات						عوامل نظارت مقیم			
مشخصات پرسنل اداری				مشخصات رانندگان		نوع دستگاه	تعداد	شیفت		آماده بکار	غیر فعال	مطابق قرارداد	سمت	تعداد					
سمت	تعداد	سمت	تعداد	روز	شب														
مدیر پروژه	۰	راننده بولدوزر	۹	بولدوزر	۹	۸	۰	۰	۰	۱		ناظر	۰						
رئیس کارگاه	۱	راننده لودر	۵	لودر	۵	۵	۰	۰	۰	۰		کمک ناظر	۱						
دفتر فنی	۵	راننده گریدر	۲	گریدر	۳	۳	۰	۰	۰	۰		نقشه بردار	۱						
نقشه بردار	۲	راننده بیل	۳	بیل مکانیکی	۳	۲	۰	۰	۰	۱		وضعیت جوی آب و هوا							
امور اداری و مالی	۴	راننده کمپرسی	۸	کمپرسی	۱۸	۱۵	۰	۰	۰	۳		آفتابی							
ابنیه فنی و اجرایی	۴	راننده آپبش	۴	تانکر آپبش	۵	۵	۰	۰	۰	۰		دمای هوا	حداقل	حداکثر					
مسئول عملیات خاکی	۱	راننده میکسر	۳	تراک میکسر	۳	۳	۰	۰	۰	۰			۱۷	۲۸					
مسئول ماشین آلات	۱	راننده جرثقیل	۰	جرثقیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰		درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای :	۴۶.۵۰%						
کارپرداز	۱	راننده غلطک	۴	کمپرسور باد	۱	۱	۰	۰	۰	۰		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	۴.۰۶%						
انباردار	۲	راننده سبک	۴	غلطک	۹	۸	۰	۰	۰	۱		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما :	۴.۵۰%						
کمک و کارگر نقشه بردار	۴	آشپزخانه	۲	سواری/وانت	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰									
اپراتوربچینگ	۱	پیمانکار دست دوم		تریلی کفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		مجموع کارکرد	مطابق قرارداد	روزانه	کل				
مباشر عملیاتی	۱	ابنیه فنی	۹	بچینگ بتن	۱	۰	۰	۰	۱	۰		خاکبرداری قرضه	m <sup>3</sup>	۹۵۶	۱۳۹,۶۲۹				
کنترل چی	۲	عملیات خاکی-بارگیری و حمل	۱۰	پمپ بتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰		خاکبرداری ترانشه	m <sup>3</sup>	۱,۳۰۰	۶۹,۹۴۰				
تعمیر کار	۱	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۶	سیلو سیمان	۱	۱	۰	۰	۰	۰		خاکریزی	m <sup>3</sup>	۲,۲۵۶	۱۷۹,۹۰۰				
آهنگر	۲	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۱۵	موتور ژنراتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پی کنی	m <sup>3</sup>	۰	۱,۹۷۴				
سرویس کار	۱			ژنراتور جوش	۱	۱	۰	۰	۰	۰		قالب بندی	m <sup>2</sup>	۴۵	۵۰۹				
جوشکار	۲			دربیل واگن	۰	۰	۰	۰	۰	۰		بتن ریزی	m <sup>3</sup>	۰	۶۴۴				
کارگر آزمایشگاه	۴			بتن پاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		آرماتور، بولت	ton	۲,۱۳۵	۰				
دفتردار ماشین آلات	۱	تعداد کل پرسنل		ویراتور	۲	۰	۰	۰	۱	۱		کابل	m	۰	۰				
کارگر ساده	۳	۱۳۷ نفر		جامبودریل	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
نگهبان	۸			تانکر سوخت رسان	۱	۱	۰	۰	۰	۰									
آبدارچی	۲			تراکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
طول سابگرید اجرا شده				کامیون تعمیرگاه	۰	۰	۰	۰	۰										
۰ km				جمع کل	۷۴	۶۵	۰	۲	۷	۰									

عملیات خاکی			عملیات تونل			عملیات ابنیه فنی		
خاکریزی ۷۱۵۶۷۳ الی ۷۱۳۳۶۰			شرح فعالیت			قالب بندی کوله ۷۱۲۲۵۰		
خاکریزی ۷۱۳۳۶۳ الی ۷۱۲۹۰۰			حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره ..... کیلومتراژ ...			حجم		
خاکریزی ۷۱۸۸۵۳ الی ۷۱۶۱۶۰۰			حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره ..... کیلومتراژ ...			واحد		
خاکریزی ۷۲۴۹۵۳ الی ۷۲۳۰۰۰			تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره ..... کیلومتر			مترطول		
خاکبرداری - ترانشه ۷۱۵۶۰۰ الی ۷۱۴۹۰۰			تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره ..... کیلومتر					
خاکبرداری - ترانشه ۷۱۵۶۰۰ الی ۷۱۴۹۰۰			اجرای آب بند تونل شماره ..... کیلومتراژ .....					
خاکبرداری - ترانشه ۷۱۷۵۰۰ الی ۷۱۵۶۰۰			لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ .....					