

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0106

تاریخ گزارش: شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۵ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
16.5%	732,947	26,728	4,252	84	298	352	520	413	344	199	260		268	شرکتی
		24,941	3,985	348		401	439	344	205	382	262		91	صدافت
		30,484	2,043	186		210	353	320	134	95	110		105	میرزایی
		9,975	0											جواد رضابور
		15,271	4,647	464	198	536	676	304	459	362	328		286	رمضانی مقدم
		13,476	1,369						1,369					انتصاری
		1,575	1,575	186		191	200	105	129	153	138		148	شهرکی
		120,875	16,296	1,082	496	1,499	1,988	1,381	2,510	1,038	961		750	مجموع
13.2%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		86,940	13,657	1,225	1,085	1,134	1,400	1,190		1,505	840		1,155	انتصاری
		69,010	6,908	385	350	133	364	161	301	315	273	661	788	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		5,864	4,345	448	336	411	382	374	253	448	374		328	جواد رضابور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
		233,020	24,910	2,058	1,771	1,678	2,146	1,725	554	2,268	1,487	661	2,271	مجموع
16.1%	2,200,183	284,884	34,299	2,756	1,917	3,044	3,770	2,944	2,763	2,992	2,174		2,233	شرکتی
		69,010	6,908	385	350	133	364	161	301	315	273	661	788	محمدپور
		353,894	41,207	3,141	2,267	3,177	4,134	3,105	3,064	3,307	2,447	661	3,021	مجموع
			2,943	2,832	2,798	2,865	2,820	2,601	2,500	2,359	2,043	1,841	3,021	میاتگین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	0											بسترسازی (متر مربع)
11.2%	264,022	8,684	955	71	106	83	94	83	59	59	83		35	شرکتی
		5,638	464	46	23	70	46	46	23	58	46			گلیپایگانی
		8,272	1,060	100	110	100	70	80	80	60		100	90	محمدپور
		4,550	460	40		40	40	40	30	40	40		30	جواد رضابور
		580	0											خاکسار
		1,794	533	52			52	52	52	52	52		52	میرزایی
		29,518	4,005	361	239	292	355	353	296	321	273	100	259	مجموع
16.0%	22,850	3,655	956		120	126			160		160			پی کی (مترمکب)
		3,130	744	107	60	60	34	40	30	60	150		56	قالب بندی (متر مربع)
		2,056,000	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		55,259	3,482	42	67	72		51	100	57	62		81	بتن ریزی (مترمکب)
0.0%	325.8	0	0											سیک
		178.4	0											سنگین
		79.2	0											کابل
پرسل		11,308	1,131	84	78	81	82	84	83	82	88	35	87	شرکتی
		7,896	1,156	82	67	87	89	87	89	90	88	36	88	پیمانکار
		19,204	2,287	166	145	168	171	171	172	172	176	71	175	مجموع
		1,916	169	13	13	13	13	13	13	13	13		13	سواری
		19,600	2,314	168	150	172	175	175	178	180	181	56	178	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,881	189	15	15	15	10	13	14	14	12		16	شرکتی
		3,640	489	39	26	37	41	36	38	36	32	8	36	پیمانکار
		5,521	678	54	41	52	51	49	52	50	44	8	52	مجموع
		503,342	62,072	6,771	295	4,835	6,566	4,659	3,767	5,535	5,963		4,789	مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات													
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جاتشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
	(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل پیمانکار محمدپور													
	(۳) ورود ۲۴ تن سیمان و ۱۲ سرویس ماسه													
		50,119	37,890	38,185	43,020	49,586	54,245	58,012	63,547	50,510	50,510		50,510	گازویل (لیتر)
		106	95	118	85	55	44	49	42	62	62		62	سیمان (تن)
		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000	آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
		76	85	100	87	87	88	110	123	137	137		137	نخودی (مترمکب)
		50	58	72	63	63	63	84	66	79	79		79	پادامی (مترمکب)
		94	58	97	118	118	82	140	123	88	88		88	ماسه شسته (مترمکب)