

دستگاه نظارت : رهاب
پیمانکار : توسعه راههای پارس
تاریخ گزارش : فروردین 1403

شماره طرح : 1303015021
عنوان زیر پروژه : عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر 707+000 الی 740+000)
عنوان قرارداد : عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر 707+000 الی 740+000)

الف) مشخصات کلی:

استان:	خراسان جنوبی	درصد پیشرفت فیزیکی قرارداد (برنامه ای) :	18.89	کیلومتر ابتدا:	707
شهرستان:	قائن	درصد پیشرفت فیزیکی قرارداد (واقعی) :	0.02	کیلومتر انتها:	740
پیمانکار:	توسعه راههای پارس	درصد پیشرفت ریالی قرارداد (واقعی) :	0.00	طول کل مسیر (کیلومتر):	33
دستگاه نظارت:	رهاب			عرض مسیر (متر):	7
مشاور:	رهاب			مجموع طول مسیر ارزیابی شده(کیلومتر):	
				مجموع طول مسیر آزادسازی شده(کیلومتر):	

ب) وضعیت قرارداد:

منافسه	ترک تشریفات	تاریخ شروع قرارداد:	1402/03/05	تاریخ خاتمه طبق پیمان:	1404/03/05	تاریخ خاتمه قرارداد با تعدیها:	
--------	-------------	---------------------	------------	------------------------	------------	--------------------------------	--

اولیه	شماره قرارداد یا ابلاغ	تاریخ قرارداد یا ابلاغ	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	فهرست بهاء	شاخص مبنا (تعدیل)	مبلغ تجهیز کارگاه (ریال)
15/1402/45414	1402/04/28	10,165,454,910,478	24	1401	سه ماه چهارم		390,979,035,018
عملیات تکمیلی (25%)							

پیشنهادی	بالاسری	منطقه	بیمه	سایر
1.8053	1.3	1.15		
ضرائب قرارداد				

ج) مشخصات اجرایی:

شرح اهم عملیات ها	مقدار طبق قرارداد	مقدار کل واقعی	مقدار انجام شده
خاکبرداری از قرضه m ³	919,106		26,399
خاکبرداری از ترانشه m ³	1,607,694		2,126
خاکریزی m ³	1,726,771		21,348
زیراساس/ زیر بالاست m ³	81,084		
اساس/ بالاست m ³	15,572		
اسفالت ton	19,489		
بتن ریزی درجا m ³	45,547		
بتن پیش ساخته m ³	1,279		

شرح اهم عملیات ها	مقدار طبق قرارداد	مقدار کل واقعی	مقدار انجام شده
عملیات بنایی m ³		9,171	
حفاری تونل m ³		36,251	
حفاری شمع m ³			
آزماتوربندی kg		2,048,536	
نوارهای فولادی سنگین kg		180,350	
لاینینگ تونل m ³		63,766	
قالب بندی m ²		93,822	
پی کتی m ³		22,843	

وضعیت اولیه فنی	پلهای کمتر از 10 متر (همسان)		پلهای بیش از 10 متر (ناهمسان)		پلهای خاص		تونل		گالری		ساختمان		دیوارسازی	
	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	مساحت کل (مترمربع)	تعداد	طول کل (متر)
طبق آخرین ابلاغ	67	410.0	6	85.0	1	340.0	3	625.0						
انجام شده														

طول کل اجرا شده عملیات روسازی (کیلومتر)	سابگرید	زیر اساس/زیر بالاست	اساس/بیلایست	بیلندر 1	بیلندر 2	توپکا	ریل گذاری راه آهن

ضخامت زیراساس/زیربیلایست cm : 15	ضخامت اساس/بیلایست cm :	ضخامت اسفالت cm : 6	بیلندر 2:	توپکا:	4
----------------------------------	-------------------------	---------------------	-----------	--------	---

د) وضعیت مالی:

آخرین صورت وضعیت			آخرین تعدیل			ما به التفاوت (ریال)
تاریخ	شماره	مبلغ (ریال)	شماره	تاریخ	مبلغ (ریال)	
۱۳۰۲/۱۱/۲۰	1	76,960,450,664				
آخرین مبلغ دریافتی (تجمعی صورت وضعیتها)			آخرین تعدیل دریافتی (تجمعی)			پیش پرداخت تایید شده (ریال)
تاریخ	مبلغ (ریال)	تاریخ	مبلغ (ریال)	پیش پرداخت پرداخت شده (ریال)		

مهندسين مشاور (مطالعات+نظارت+کارگاهی+عاليه)	پیمانکار (کارکرد+تعدیل+ ما به التفاوت و غيره)	آزمایشگاه (استقرار محلي+ تعرفه اي)	ارزیابی و خسارات	جمع
				-
				-

آزمایشگاه	مشاور	پیمانکار	جمع کل	تعداد به نفر
	2	55	57	

و) توضیحات: (موانع، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی)