

گزارش روزانه			
پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد			
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس		تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶	
شماره گزارش: ۱۷			

گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	گزارش فعالیت های نقشه برداری			مشکلات و موانع و سایر توضیحات
	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	
ادامه نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح	-	-	پایاده سازی آبرو-مورد	به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و
ادامه خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو های سیمان	-	۶۰۰	پیکتاژ-متر	خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش
	-	۶۰۰	پایاده سازی پاشنه کار-متر	رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله	محل قرضه	موقعیت قرضه	تعداد سرویس		حجم	واحد
						جفت	تک		
خاکریزی	۷۱۲+۸۵۵	۷۱۳+۳۵۰	۵۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۸۲	۰	۴۹۲	m <sup>3</sup>
خاکریزی	۷۱۲+۸۵۵	۷۱۳+۳۵۰	۵۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۲۳	۳۹	۲۹۴	m <sup>3</sup>
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	۷۵	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۸۶۵	m <sup>3</sup>
خاکبرداری - ترانشه	۷۱۲+۷۲۵	۷۱۲+۷۶۴	-	-	-	-	-	۰	m <sup>3</sup>
پی کنی-آبرو	۷۱۲+۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۰	m <sup>3</sup>

گزارش ماشین آلات									
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات
بولدوزر	۱	۲	۰	۳	۳۰	۰	۳۰	۰	-
لودر	۰	۱	۱	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-
کمپرسی	۳	۰	۳	۶	۵۰	۰	۵۰	۰	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	تحت تعمیر
غلطک	۳	۰	۰	۳	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۱۰	۰	۱۰	۰	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	-
سواری و وانت	۰	۵	۰	۵	۵۰	۰	۵۰	۰	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده					
نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه
گازویل	۰	لیتر	۶۷,۸۰۰	۰	۳۱,۰۳۳	-	خاکریزی-m <sup>3</sup>	۲۹۴	۷۸۶
							خاکبرداری از قرضه -m <sup>3</sup>	۳۲۳	۸۶۵
							خاکبرداری-ترانشه -m <sup>3</sup>	۰	۰
							پی کنی ابرو -m <sup>3</sup>	۰	۰
							بتن ابرو -m <sup>3</sup>	۰	۰

برنامه ریزی و کنترل پروژه	تایید ریاست کارگاه
---------------------------	--------------------