

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0052

تاریخ گزارش: دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	یکشنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۳	شنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۳	جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۳	چهارشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۳	سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳	دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۳	یکشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۳	شنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
-------------	-------------------------	------------------	----------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------

حمل از خاکبرداری	شرکتی		69	161	268	306	245		122	84	206	2,547	12,098	732,947	6.5%
	صداقت	153	267	267	248	229	296		205	167	353	3,059	11,096		
	میرزایی	348	205	220	177	220	172		177	172	286	6,677	20,891		
	جواد رضاپور	220	191	220	181	210	72					1,675	1,675		
	انصاری	580	958						475			2,013	2,013		
	مجموع	1,300	1,690	867	874	965	784		979	423	846	15,971	47,773		

حمل از قرضه	شرکتی	186	27									1,037	33,270	1,760,415	8.7%
	انصاری			763	735	630	574		525	1344	1470	13,342	48,160		
	محمدپور	637	731	580	640	574	696	941	560	546	700	16,053	34,135		
	صداقت	133										2,901	13,749		
	میرزایی											0	22,604		
	جواد رضاپور								224	166	187	577	577		
	مجموع	956	758	1,343	1,375	1,204	1,270	941	1,309	2,056	2,357	33,910	152,495		

پخش و کوب	شرکتی	1619	1717	1630	1609	1595	1358		1728	1933	2503	33,828	166,133	2,200,183	9.1%
	محمدپور	637	731	580	640	574	696	941	560	546	700	16,053	34,135		
	مجموع	2,256	2,448	2,210	2,249	2,169	2,054	941	2,288	2,479	3,203	49,881	200,268		
	میانگین روزانه	2,256	2,352	2,305	2,291	2,266	2,231	2,047	2,077	2,121	2,230	2,230			

حمل آب عملیات خاکی	شرکتی	47	83	94	83	94	94		94	71	83	1,392	5,098	264,022	6.1%
	گلپایگانی			58	58	58	35		81	81	46	974	3,364		
	محمدپور	50	85	70	80	90	78	67	56	78	67	1,549	4,325		
	جواد رضاپور	50	40	40	40	40			50		50	740	2,610		
	خاکسار		122		31					92		244	580		
	مجموع	147	329	262	291	282	208	67	282	322	246	4,900	15,976		

بتن ریزی	قالب بندی	45								60		469	584	93,822	0.6%
	آرماتوربندی											0	0	2,056	0.0%
	بتن ریزی										56	435	649	55,259	1.2%

کار فولادی	سیک											0	0	325.8	0.0%
	سنگین											0	0	178.4	0.0%
	کابل											0	0	79.2	0.0%

پوسل	شرکتی	75	72	73	74	77	74	32	80	83	84	1,539	7,139		
	پیمانکار	63	57	57	52	53	59	24	59	61	77	1,313	3,673		
	مجموع	138	129	130	126	130	133	56	139	144	161	2,852	10,812		
	سواری	12	12	12	12	12	12	2	12	12	12	230	1,307		
	ناهار توزیع شده	140	137	128	130	132	130	48	144	148	163	2,913	11,106		

ماشین آلات فعال	شرکتی	10	12	13	11	12	13		14	11	15	238	1,158		
	پیمانکار	32	36	34	30	33	31	11	35	35	33	651	1,891		
	مجموع	42	48	47	41	45	44	11	49	46	48	889	3,049		
	مصرف سوخت	3323	3602	4230	3085	4428	4521		5354	4925	5048	77,143	271,224		

موجودی مصالح	گازویل	55930	52328	48098	45013	40585	36064	36064	30710	25785	20737	ملاحظات			
	سیمان	53	70	70	70	70	70	70	70	70	51	۱. افزایش حجم خاکریزی به لحاظ افزایش راندمان کاری پیمانکار انصاری			
	آرماتور														
	فولاد سبک														
	فولاد سنگین														
	نخودی	114	174	174	174	174	174	174	182	182	168				
	بادامی	172	172	242	242	242	242	242	242	242	228				
	شن شسته	64	64	64	64	64	64	64	72	132	202				