

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0127

تاریخ گزارش: شنبه، ۵ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوباز		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		شنبه، ۵ آبان ۱۴۰۳		جمعه، ۴ آبان ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۳		دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۳		یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۳		شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۳		جمعه، ۲۷ مهر ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار					
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	شرکتی	375			229	138	436		336	444		428	1,208	32,716	732,947	19.8%																	
	صداقت	196			134	181	138	134	191	224		320	869	30,210																			
	میرزایی	253			210	215	220	234	234	210		172	850	34,259																			
	جواد رضاپور												0	9,975																			
	رمضانی مقدم	469			435	459	493	531	671	749		464	2,415	24,129																			
	انصاری												0	13,476																			
	شهرکی	200			162	162	177	148	191	191		157	687	4,954																			
	مجموع	1,292			1,008	993	1,287	899	1,433	1,627		1,384	5,341	144,765																			
حمل از قرضه (متر مکعب)	شرکتی												0	34,853	1,760,415	15.2%																	
	انصاری	1,295	1,190	1,295	1,330	1,190	910	630	721		1,379	3,640	106,722																				
	محمدپور	455	357	315	224	420	573	525	462	434	581	2,575	77,017																				
	صداقت											0	13,749																				
	میرزایی											0	22,604																				
	جواد رضاپور	411		374	486	378		390	274		261	925	12,143																				
	رمضانی مقدم											0	0																				
	شهرکی																																
	مجموع	2,161	1,547	1,984	2,040	1,988	1,483	1,545	1,457	434	2,221	7,140	267,088																				
پخش و کوب (متر مکعب)	شرکتی	2,998	1,190	2,676	2,808	2,854	1,809	2,453	2,621		3,024	9,907	334,835	2,200,183	18.7%																		
	محمدپور	455	357	315	224	420	573	525	462	434	581	2,575	77,017																				
	مجموع	3,453	1,547	2,991	3,032	3,274	2,382	2,978	3,083	434	3,605	12,482	411,852																				
	میانگین روزانه	3,453	2,500	2,664	2,756	2,859	2,780	2,808	2,843	2,575	2,678	2,496																					
بسترسازی (مترمربع)												0	256,947	1,042,908	24.6%																		
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	شرکتی	35		94	71	94		83	83	12	12	189	9,699	264,022	12.7%																		
	گلپایگانی	12		70	58	35	12	12	58	12		93	6,171																				
	محمدپور	80		70	50	95	91	50	50	10		201	9,453																				
	جواد رضاپور	40		40	40	40		40	40			80	5,110																				
	خاکسار											0	580																				
	میرزایی	52		52	52	26	26	52	39			117	2,496																				
	مجموع	271		378	323	316	155	288	309	33	12	797	33,509																				
بتن	پی کنی (مترمکعب)			67	47							0	4,134	22,850	18.1%																		
	قالب بندی (مترمربع)							63				63	3,376	93,822	3.6%																		
	آرماتوربندی (کیلوگرم)											0	0	2,056,000	0.0%																		
	بتن ریزی (مترمکعب)											0	3,772	55,259	6.8%																		
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%																		
	سنگین											0	0	178.4	0.0%																		
	کابل											0	0	79.2	0.0%																		
پرسنل	شرکتی	81	10	87	83	85	93	73	75	34	75	350	12,865																				
	پیمانکار	68	2	67	67	68	65	66	69	37	71	308	9,277																				
	مجموع	149	12	154	150	153	158	139	144	71	146	658	22,142																				
	سواری	13		13	13	13	13	10	13	2	13	51	2,149																				
	ناهار توزیع شده	153	39	157	156	155	153	139	144	59	151	646	22,619																				
ماشین آلات فعال	شرکتی	9		10	10	10	2	12	13	2	14	43	2,085																				
	پیمانکار	35	5	35	36	35	26	28	31	4	35	124	4,298																				
	مجموع	44	5	45	46	45	28	40	44	6	49	167	6,383																				
	مصرف سوخت	3,878		5,649	3,483	4,388	1,963	4,456	1,180	360	4,615	12,574	575,580																				
موجودی مصالح	گازویل (لیتر)	22,975	22,975	17,326	13,843	9,455	7,492	22,036	20,856	60,996	56,381	ملاحظات (۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) شروع عملیات بتن ریزی پی دیوار اصلی ماسه شور، جنب بچینگ (۳) ورود ۲۸ تن سیمان																					
	سیمان (تن)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	37																						
	آرماتور (کیلوگرم)	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622																						
	فولاد سبک (تن)																																
	فولاد سنگین (کیلوگرم)																																
	نخودی (تن)	366	366	366	366	366	366	366	366	366	354																						
	بادامی (تن)	284	284	284	284	284	284	284	284	284	278																						
	ماسه شسته (تن)	707	707	707	707	707	707	707	707	707	686																						