

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0143

تاریخ گزارش: دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳		یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳		شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳		جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳		چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳		سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳		دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳		یکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۳		شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار				
22.3%	732,947		35,859	4,351																									حاصل از خاکبرداری (نترمکعب)	
			33,561	4,219																										
			36,034	2,625																										
			9,975	0																										
			28,158	6,443																										
			13,476	0																										
			6,448	2,181																										
			163,510	19,819																										
16.2%	1,760,415		34,853	0																									حاصل از قرضه (نترمکعب)	
			118,909	15,827																										
			79,133	4,775																										
			13,749	0																										
			22,604	0																										
			15,347	4,129																										
			0	0																										
			284,594	24,731																										
20.4%	2,200,183		368,971	39,776																								بخش و کوب (نترمکعب)		
			79,133	4,775																										
			448,104	44,551																										
				3,182																										
24.6%		1,042,908		256,947		0																						بسترسازی (مترمربع)		
13.3%	264,022		10,466	956																								حاصل آب عملیات خاکی (نترمکعب)		
			6,450	371																										
			9,658	406																										
			5,430	400																										
			580	0																										
			2,652	273																										
			35,235	2,679																										
17.0%			3,882	67																								بتن		
			3,315	123																										
			0	0																										
			4,369	597																										
0.0%			0	0																								کار فولادی		
			0	0																										
			0	0																										
			13,857	1,342	37	45	38	23	33	43	78	80	78	75	شرکتی															
			10,015	1,046	3	11	4	7	15	72	74	75	75	پیمانکار																
			23,872	2,388	40	48	49	27	40	58	150	154	153	150	مجموع															
			2,306	208	4	5	4	5	5	5	13	13	13	13	سواری															
			24,476	2,503	56	54	53	28	47	69	157	157	158	156	ناهار توزیع شده															
ماشین آلات فعال			2,224	182											شرکتی															
			4,616	442											پیمانکار															
			6,840	624											مجموع															
			616,317	53,311											مصرف سوخت															
موجودی مصالح	ملاحظات			105,144	105,144	105,144	105,144	105,144	105,144	86,144	86,229	86,229	91,368	96,019	گازویل (لتر)															
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانتین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.			123	123	123	123	123	123	96	114	120	100	76	سیمان (تن)															
	(۲) اعتصاب پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فی (عدم تامین مالی)			9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,622	آرماتور (کیلوگرم)															
															فولاد سبک (تن)															
															فولاد سنگین (کیلوگرم)															
				194	194	194	194	194	194	194	222	211	215	234	نخودی (تن)															
				123	123	123	123	123	123	123	151	160	196	210	بادامی (تن)															
				383	383	383	383	383	383	383	400	409	492	595	ماسه شسته (تن)															